

**Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения при
Государственном Агентстве водных ресурсов при Правительстве
Кыргызской Республики**

Проект «Управления сточными водами Иссык-Куля»

Отчет о ходе реализации за период, оканчивающийся 31 марта 2020 г

1. Введение

1. Настоящий отчет был подготовлен с целью обобщения результатов прогресса, достигнутых по проекту «Управления сточными водами Иссык-Куля» (ПУСВИК) за 4 квартал 2019 года. Структура данного отчета основана на формате, утвержденном АБР, и структура формата должна быть включена при пересмотре Руководства по администрированию проекта.

2. Проект «Управления сточными водами Иссык-Куля» (далее - Проект) будет оказывать поддержку Правительству Кыргызской Республики в улучшении услуг по очистке сточных вод в двух городах, расположенных в восточном регионе страны в прибрежной зоне озера Иссык-Куль. Проектом предусматривается модернизация и расширение существующих систем очистки сточных вод, укрепление институционального потенциала и повышение устойчивости коммунальных служб водоснабжения и канализации (ВСС) в Балыкчы и Караколе.

3. В Таблице 1 представлена общая информация по проекту:

Таблица 1 - Общая информация по проекту:

Общая стоимость проекта	41.82 млн \$США
Номер проекта	50176-002
Грант 0628-KGZ (SF)	12,84 млн. \$США – из Специальных фондовых ресурсов Азиатского банка развития (АБР)
Кредит 3742 – KGZ (COL)	23,68 млн. \$США – из Обычных капитальных ресурсов Азиатского банка развития
Правительство КР	5.30 млн. \$США (включая налоги и пошлины в качестве со-финансирования)
Исполнительное агентство	Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения (ДРПВВ) при Государственном агентстве водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республике
Реализующее агентство	Полномочное Представительство Правительства КР в Иссык-Кульской области
Сроки реализации проекта	16 августа 2019 – 31 декабря 2024
Дата финансового закрытия проекта	30 июня 2025г
Зона реализации проекта	Города Балыкчы и Каракол
Орган, контролирующий проект	Миссия постоянного представительства АБР в КР (KYRM)
Одобрение Советом директоров АБР	20 ноября 2018
Подписание Грантового и Кредитного Соглашений	28 декабря 2018
Подписание Закона Кыргызской Республики № 60 «О ратификации Кредитного Соглашения»	16 июля 2019 г

Закон опубликован в газете «Эркин Тоо»	19 июля 2019 года №60
Дата вступления в силу. Подтверждение АБР	16 августа 2019 года

4. Основные ожидаемые результаты проекта включают следующее:

Результат 1: Улучшение систем отведения сточных вод в городах Балыкчы и Каракол, в том числе: (i) восстановление канализационных очистных сооружений КОС в городах Балыкчы (производственная мощность 4,200 м³/сут) и Каракол (производственная мощность 12,000 м³/сут), (ii)

строительство канализационных сетей протяженностью 21,6 км и отводящих трубопроводов протяженностью 1,7 км, (iii) строительство новой насосной станции и насосного отводящего трубопровода в Караколе, (iv) очистка от ила пруда-накопителя в Караколе и (v) предоставление семи передвижных ассенизаторских машин.

Результат 2: Укрепление институционального потенциала и улучшение реализации проекта в Балыкчы и Караколе через: (i) программу развития корпоративного потенциала, (ii) целенаправленные модули обучения основным корпоративным знаниям, ЭИТО и системам финансового управления и биллинга и (iii) сотрудничество с международным центром знаний о ВСИВО.

Результат 3: Улучшение мер по управлению септическими осадками и повышение осведомленности о вопросах охраны окружающей среды посредством программ, направленных на: (i) совершенствование нормативной базы, касающейся управления септическим осадком, рационализации услуг по сбору септических осадков и улучшения работы по удалению септических осадков; (ii) повышение осведомленности о передовом опыте в области санитарии и поощрение поддержки со стороны заинтересованных сторон касательно мер по улучшению водоотведения

2. Прогресс по реализации проекта

2.1. Общая информация по прогрессу реализации проекта

5. Основные ожидаемые результаты проекта включают следующее:

6. Основные этапы реализации проекта, достигнутые за I квартал 2020 года, включают следующее:

- a. Наем и мобилизация национальных консультантов ОУП и ОРП были полностью завершены в феврале 2020 г., однако специалист по гендеру и социальному развитию уволилась 19 марта 2020 г с учетом того, что вклад времени данного специалиста должен быть позднее – когда работы должны начаться.
- b. Новая процедура по отбору директора ОУП была инициирована в связи с увольнением действующего директора 1 февраля. К концу этого квартала процедура отбора все еще не была завершена.
- c. В качестве временной меры было сочтено необходимым выпустить приказ о том, что Главный технический советник возьмет ответственность за техническую / административную деятельность проекта в качестве исполняющего обязанности директора проекта.
- d. Наем и мобилизация международного консультанта: международный консультант инженер-механик прибыл в Бишкек 3 марта. Консультантом был рассмотрен проект Отчета о предпочтительном процессе очистки сточных вод, и он будет повторно представлен в апреле.
- e. Происходит регулярное взаимодействие между ОУП и офисами ОРП в Балыкчи и Караколе.
- f. Наем и мобилизация международной компании: международный консультант по проектированию и надзору - компания ТЕМЕЛСУ Инжиниринг Сервисез (Турция). Консультант мобилизовался 6 марта 2020 г., его первоначальный отчет будет получен 6 апреля 2020 г.

- g. Первоначальные действия международной инженерной компанией ТЕМЕЛСУ (Турция) сосредоточены на завершении топографических съемок и подготовке Плана по управлению илом.
- h. ОРП г. Каракол провел рабочую встречу по проведенную по инициативе жителей участка в районе КОС по вопросам переселения.
- i. 20 февраля 2020 года 2 сотрудника ОУП прошли обучение: «Правовым аспектам защитных мер». Это обучение посетили специалист ОУП по социальным защитным мерам и переселению и специалист по охране окружающей среды;
- j. 21 февраля 2020 года 4 сотрудника ОУП и ОРП обоих городов прошли обучение: «По ведению журнала механизма рассмотрения жалоб» АБР.
- k. 28 февраля 2020 г. сотрудники ОУП приняли участие в семинаре по Обзору портфеля Кыргызской Республики совместно, организованного Постоянным представительством АБР в Кыргызской Республике.
- l. По плану работ ОРП г. Каракол на последнюю неделю марта были запланированы встречи с жителями геологического участка по вопросу переселения с участием местного контактного лица Омурканова С.А., однако из-за объявления карантина в Иссык-Кульской области данное мероприятие отложено на посткоронавирусный период.
- m. 5 марта 2020 г. Главный технический советник и Международный инженер-механик (МИМ) посетили КОС в Балыкчи с целью ознакомительного визита МИМ.
- n. 9-11 марта 2020 года специалисты ОУП, международный консультант: представители международной компании по проектированию и надзору «ТЕМЕЛСУ», представители ОАО проектного института «Кыргызгипростой» и ДППВВ на местах посетили планируемые проектные объекты в городах Балыкчи и Каракол:
 - Посетили места будущих сетей сточных вод; КОС городов Балыкчи и Каракол; провели визуальный осмотр проектируемых улиц и местности городов; посетили канализационные насосные станции, построенные в рамках ПУРИК; насосную станцию в городе Балыкчи, находящую на балансе ГАВР; посетили 2 школы в городе Каракол и т.д.
 - Встретились и обсудили планируемые проектные мероприятия с полномочным представителем ПКР в Иссык-Кульской области А.Ш.Осмоналиевым, с сотрудниками МП «Водоканал» и сотрудниками обоих ОРП;

Мероприятия по проекту проводились в соответствии с компонентами проекта/промежуточными результатами.