

**Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения при  
Государственном Агентстве водных ресурсов при Правительстве  
Кыргызской Республики**

**Проект «Управления сточными водами Иссык-Куля»**

**Отчет о ходе реализации за период, оканчивающийся 30 сентября 2020 г**

**1. Введение**

1. Настоящий отчет был подготовлен с целью обобщения результатов прогресса, достигнутых по проекту «Управления сточными водами Иссык-Куля» (ПУСВИК) за 3 квартал 2020 года.
2. Проект «Управления сточными водами Иссык-Куля» (далее - Проект) будет оказывать поддержку Правительству Кыргызской Республики в улучшении услуг по очистке сточных вод в двух городах, расположенных в восточном регионе страны в прибрежной зоне озера Иссык-Куль. Проектом предусматривается модернизация и расширение существующих систем очистки сточных вод, укрепление институционального потенциала и повышение устойчивости коммунальных служб водоснабжения и канализации (ВСС) в Балыкчы и Караколе.
3. В Таблице 1 представлена общая информация по проекту:

**Таблица 1 - Общая информация по проекту:**

<b>Общая стоимость проекта</b>	<b>41.82 млн \$США</b>
Номер проекта	50176-002
Грант 0628-KGZ (SF)	12,84 млн. \$США – из Специальных фондовых ресурсов Азиатского банка развития (АБР)
Кредит 3742 – KGZ (COL)	23,68 млн. \$США – из Обычных капитальных ресурсов Азиатского банка развития
Правительство КР	5.30 млн. \$США (включая налоги и пошлины в качестве со-финансирования)
Исполнительное агентство	Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения (ДРПВВ) при Государственном агентстве водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республике
Реализующее агентство	Полномочное Представительство Правительства КР в Иссык-Кульской области
Сроки реализации проекта	16 августа 2019 – 31 декабря 2024
Дата финансового закрытия проекта	30 июня 2025г
Зона реализации проекта	Города Балыкчы и Каракол
Орган, контролирующий проект	Миссия постоянного представительства АБР в КР (KYRM)
Одобрение Советом директоров АБР	20 ноября 2018
Подписание Грантового и Кредитного Соглашений	28 декабря 2018
Подписание Закона Кыргызской Республики № 60 «О ратификации Кредитного Соглашения»	16 июля 2019 г
Закон опубликован в газете «Эркин Тоо»	19 июля 2019 года №60
Дата вступления в силу. Подтверждение АБР	16 августа 2019 года

4. Основные ожидаемые результаты проекта включают следующее:

**Результат 1: Улучшение систем отведения сточных вод в городах Балыкчы и Каракол**, в том числе: (i) восстановление канализационных очистных сооружений КОС в городах Балыкчы (производственная мощность 4,200 м<sup>3</sup>/сут) и Каракол (производственная мощность 12,000 м<sup>3</sup>/сут), (ii)

строительство канализационных сетей протяженностью 21,6 км и отводящих трубопроводов протяженностью 1,7 км, (iii) строительство новой насосной станции и насосного отводящего трубопровода в Караколе, (iv) очистка от ила пруда-накопителя в Караколе и (v) предоставление семи передвижных ассенизаторских машин.

**Результат 2: Укрепление институционального потенциала** и улучшение реализации проекта в Балыкчы и Караколе через: (i) программу развития корпоративного потенциала, (ii) целенаправленные модули обучения основным корпоративным знаниям, ЭИТО и системам финансового управления и биллинга и (iii) сотрудничество с международным центром знаний о ВСИВО.

**Результат 3: Улучшение мер по управлению септическими осадками и повышение осведомленности о вопросах охраны окружающей среды** посредством программ, направленных на: (i) совершенствование нормативной базы, касающейся управления септическим осадком, рационализации услуг по сбору септических осадков и улучшения работы по удалению септических осадков; (ii) повышение осведомленности о передовом опыте в области санитарии и поощрение поддержки со стороны заинтересованных сторон касательно мер по улучшению водоотведения

## **2. Прогресс по реализации проекта**

### **2.1. Общая информация по прогрессу реализации проекта**

5. Основные ожидаемые результаты проекта включают следующее:

1. Завершен найм международного специалиста по закупкам и специалиста по процессу очистки сточных вод на СОСВ.

2. В соответствии с Контрактом на предоставление суб-консультационных услуг между компанией «Темелсу» и ОАО ПИ «Кыргызгипрострой», копия которого была предоставлена в ОУП 14 сентября 2020 года, ОАО ПИ «Кыргызгипрострой» будет оказывать инжиниринговые услуги по проектированию, документации и прохождению дизайн-проектов через государственную экспертизу, а также услуги по надзору, как указано в основном контракте между Заказчиком и компанией «Темелсу».

3. Был заменен руководитель команды «Темелсу».

4. Происходит регулярное взаимодействие между ОУП и офисами ОРП в гг. Балыкчы и Караколе.

5. Происходит регулярное взаимодействие между ОУП и Руководителем Команды ПУСВИК от АБР.

6. Происходит регулярное взаимодействие между ОУП и Исполнительным агентством.

7. По итогам первоначальных проведенных обследований и изысканий канализационных систем и КОС городов Балыкчы и Каракол, включая пруды площадью 39 га в г. Каракол и пруды на КОС в г. Балыкчы, подготовлены и внесены на рассмотрение следующие документы:

- Проект Программы по управлению илом (в настоящее время дорабатывается КПН с учетом комментариев АБР, письма ИА и ОУП);

- Отчет по отбору технологии очистки сточных вод для проектирования КОС в городе Каракол. В настоящее время Исполнительным агентством, Реализующим агентством, ОУП, мэрией города Каракол и МП «Каракол водоканал» рассмотрен модифицированный 5-ти ступенчатый процесс «Барденфо» с первичным отстойником в качестве технологии очистки при проектировании КОС

Каракол, в качестве основного метода обеззараживания, которого применяется хлорирование и направлен на рассмотрение АБР. На сегодняшний день ведутся консультации с АБР.

- Подготовлены эскизные проектирования на расширение канализационных сетей городов Балыкчы и Каракол, в настоящее время получены АПУ и ИТУ от Управления архитектуры городов Каракол и Балыкчы.

- КПН разработан концептуальный отчет и представлен ИА и ОУП для рассмотрения.

- Завершена первая аудиторская проверка двух муниципальных предприятий водоканалов за 2019 год и направлена в АБР. На сегодняшний день, с учетом полученных комментариев от АБР разработан План-действий по улучшению финансового управления в данных предприятиях.

7. Подготовлен полугодовой отчет о мониторинге социальных мер безопасности. Отчет о мониторинге социальных мер безопасности описывает ход реализации защитных мер с января по июнь 2020 года в полном соответствии с условиями кредитного соглашения, касающихся мер социальной защиты, и требованиями Заявления АБР о политике по защитным мерам. Полугодовой отчет будет размещен на веб-сайтах АБР и ИА/ОУП после одобрения со стороны АБР.

8. Был предоставлен окончательный проект первого полугодового отчета по мониторингу окружающей среды (январь-июнь 2020 года). После одобрения со стороны АБР отчет будет размещен на сайтах АБР и ДРПВ.

9. Отчет за 3 квартал 2020 года был одобрен АБР.

#### ***Основные мероприятия, запланированные на следующий квартал, включают:***

- Назначение национальных сотрудников ОУП на вакантные должности:
  - Старший специалист по закупкам
  - Инженер по очистке сточных вод
  - Специалист по мониторингу и оценке
- Выпуск запроса на подачу предложений для консультационных услуг по институциональному развитию в 2021 году
- Завершение технической и финансовой оценки подрядчика по проектированию и строительству СОСВ г. Балыкчы и присуждение контракта до конца декабря 2020 года
- Согласование проектной документации на канализационные линии в г.г Балыкчы и Каракол.
- Проведение общественных консультаций, принимая во внимание ограничения в связи с Covid-19, по экологическим и социальным защитным мерам для строительных работ по канализационным сетям гг. Балыкчы и Каракол
- Подготовка отчета комплексной оценки социальных защитных мер (SDDR) в рамках строительства канализационных сетей
- Завершение работы с КПН над Планом управления илом для представления в АБР
- Включение Плана действий по охране здоровья и технике безопасности, и реагированию на чрезвычайные ситуации в связи с COVID-19 в контрактную документацию КПН.
- Обновление Плана закупок и Руководства по администрированию проекта.
- Проведение общественного слушания по проектам оценка воздействия на окружающую среду и социального воздействия в рамках строительства канализационных сетей в гг. Балыкчы и Каракол.