

**Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения при
Государственном Агентстве водных ресурсов при Правительстве
Кыргызской Республики**

Проект «Управления сточными водами Иссык-Куля»

Отчет о ходе реализации за период, оканчивающийся 31 декабря 2020 г.

1. Введение

1. Настоящий отчет был подготовлен с целью обобщения результатов прогресса, достигнутых по проекту «Управления сточными водами Иссык-Куля» (ПУСВИК) за 4 квартал 2020 года.

2. Проект «Управления сточными водами Иссык-Куля» (далее - Проект) будет оказывать поддержку Правительству Кыргызской Республики в улучшении услуг по очистке сточных вод в двух городах, расположенных в восточном регионе страны в прибрежной зоне озера Иссык-Куль. Проектом предусматривается модернизация и расширение существующих систем очистки сточных вод, укрепление институционального потенциала и повышение устойчивости коммунальных служб водоснабжения и канализации (ВСС) в Балыкчы и Караколе.

3. В Таблице 1 представлена общая информация по проекту:

Таблица 1 - Общая информация по проекту:

Общая стоимость проекта	41.82 млн \$США
Номер проекта	50176-002
Грант 0628-KGZ (SF)	12,84 млн. \$США – из Специальных фондовых ресурсов Азиатского банка развития (АБР)
Кредит 3742 – KGZ (COL)	23,68 млн. \$США – из Обычных капитальных ресурсов Азиатского банка развития
Правительство КР	5.30 млн. \$США (включая налоги и пошлины в качестве со-финансирования)
Исполнительное агентство	Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения (ДРПВВ) при Государственном агентстве водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республике
Реализующее агентство	Полномочное Представительство Правительства КР в Иссык-Кульской области
Сроки реализации проекта	16 августа 2019 – 31 декабря 2024
Дата финансового закрытия проекта	30 июня 2025г
Зона реализации проекта	Города Балыкчы и Каракол
Орган, контролирующий проект	Миссия постоянного представительства АБР в КР (KYRM)
Одобрение Советом директоров АБР	20 ноября 2018
Подписание Грантового и Кредитного Соглашений	28 декабря 2018
Подписание Закона Кыргызской Республики «О ратификации Кредитного Соглашения»	16 июля 2019 г № 60

Закон опубликован в газете «Эркин Тоо»	19 июля 2019 года №60
Дата вступления в силу. Подтверждение АБР	16 августа 2019 года

4. Основные ожидаемые результаты проекта включают следующее:

Результат 1: Улучшение систем отведения сточных вод в городах Балыкчы и Каракол, в том числе: (i) восстановление канализационных очистных сооружений КОС в городах Балыкчы (производственная мощность 4,200 м³/сут) и Каракол (производственная мощность 12,000 м³/сут), (ii) строительство канализационных сетей протяженностью 21,6 км и отводящих трубопроводов протяженностью 1,7 км, (iii) строительство новой насосной станции и насосного отводящего трубопровода в Караколе, (iv) очистка от ила пруда-накопителя в Караколе и (v) предоставление семи передвижных ассенизаторских машин.

Результат 2: Укрепление институционального потенциала и улучшение реализации проекта в Балыкчы и Караколе через: (i) программу развития корпоративного потенциала, (ii) целенаправленные модули обучения основным корпоративным знаниям, ЭИТО и системам финансового управления и биллинга и (iii) сотрудничество с международным центром знаний о ВСИВО.

Результат 3: Улучшение мер по управлению септическими осадками и повышение осведомленности о вопросах охраны окружающей среды посредством программ, направленных на: (i) совершенствование нормативной базы, касающейся управления септическим осадком, рационализации услуг по сбору септических осадков и улучшения работы по удалению септических осадков; (ii) повышение осведомленности о передовом опыте в области санитарии и поощрение поддержки со стороны заинтересованных сторон касательно мер по улучшению водоотведения

2. Прогресс по реализации проекта

5. Основные мероприятия, достигнутые за IV квартал 2020 года, включают следующее:

- Был завершен процесс отбора национальных консультантов в ОУП на позиции: старшего специалиста по закупкам, инженера по инфраструктуре и водоотведению и специалиста по мониторингу и оценке;
- В целях обеспечения качества предоставляемых услуг консультационной группы в рамках Контракта № РМО-DS-01 «Консультационные услуги по проектированию и надзору» в АБР направлен запрос на рассмотрение и одобрение замены руководителя компании.
- Было выполнено дополнение к Контракту с Международным инженером по процессу очистки сточных вод, с учетом добавления к его кругу полномочий обязательств в качестве Главного технического советника ОУП.
- Обновленный План закупок на 2021 год был согласован с АБР.
- Процесс оценки технических предложений Проектирование и строительство КОС в г. Балыкчы был завершен и соответствующий отчет по оценке технических предложений (ООТП) был направлен на согласование в АБР. В ответ на предоставленный ООТП АБР направил запрос в ОУП о дачи разъяснения, по квалификационной оценке, 4 участников. В настоящий момент готовятся соответствующие разъяснения для предоставления в АБР.

- 29 декабря 2020 года был заключен контракт на закупку информационной системы 1С по бухгалтерскому учету и начаты соответствующие работы по внедрению программного обеспечения 1С в рамках проекта.
- В Управление градостроительства и архитектуры города Каракол внесены проекты на канализационную насосную станцию КНС-4 с напорным коллектором для получения АПУ и ИТУ.
- В соответствии с требованиями национального законодательства и Политики по защитным мерам АБР проведены общественные слушания относительно «Оценки воздействия на окружающую среду и социальные меры защиты при расширении/строительстве канализационных сетей городов Каракол и Балыкчы».
- Работы по проектированию, выполняемые консультантом по проектированию и надзору, относятся к СОСВ в г. Каракол и установке канализационных линий в гг. Балыкчы и Каракол. По итогам предоставления КПН 20 ноября 2020 года эскизного проекта, инженерно-геологического и топографического изыскания, 31 декабря 2020 года внесены в Управление градостроительства и архитектуры города Каракол проекты на канализационную насосную станцию КНС-4 с напорным коллектором для получения АПУ и ИТУ. Также 25.11.2020 КПН предоставил на рассмотрение ОУП рабочий проект канализационных сетей г.Балыкчы, и 17.12.2020 рабочий проект канализационных сетей г. Каракол. 27.11.2020 КПН предоставил пересмотренный концептуальный отчет.
- Выбор процесса очистки сточных вод для СОСВ в г. Каракол занял много времени. Первый проект отчета о выборе процесса был представлен 6 июня, а окончательный отчет - 25 августа. Но даже в этом случае необходимо было предоставить дополнительные разъяснения, и они были представлены 19 сентября. Главным техническим советском были предоставлены комментарии к Концептуальному отчету КПН. 27 ноября 2020 года КПН предоставил пересмотренный Концептуальный отчет в ОУП. В связи,с отсутствием Главного технического советника и национального инженера по инфраструктуре и водоотведению вопросы относительно проектирования СОСВ города Каракол не рассматривались. Необходимые предварительные Расчеты санитарно-защитной зоны СОСВ Г. Каракол КПН дорабатываются с учетом комментариев ИА/ОУП. Консультации с АБР еще не начались и окончательный отчет о выборе технологии очистки сточных вод еще не представлен в АБР.
- Отчет за 4 квартал 2020 года был одобрен АБР.

Основные мероприятия, запланированные на 1 квартал 2021 года:

1. Основные мероприятия, запланированные на следующий квартал, включают:
 - Назначение сотрудников ОУП на вакантные должности:
 - Директора ОУП
 - Секретарь-переводчика
 - Выпуск запроса на подачу предложений для консультационных услуг по институциональному развитию
 - Завершение пересмотра руководства по администрированию проекта

- Подготовка второго полугодового отчета о мониторинге социальных защитных мер.
- Мероприятия по минимизации негативного воздействия Проекта и обновление данных ДИО (DMS) для ППЗП СОСВ Каракол.
- Проведение государственной экспертизы на канализационные сети городов Каракол и Балыкчы.
- Проведение торгов и присуждение контракта на СОСВ г. Балыкчы.
- Разработка детального проекта СОСВ г. Каракол.
- Разработка детального проекта КНС-4 с напорных трубопроводов.
- Проведение общественных слушаний, принимая во внимание ограничения в связи с Covid-19, по экологическим и социальным защитным мерам для строительных работ по канализационной насосной станции-4 и напорного трубопровода от КНС-4 до КНС-2.
- Завершение работы с КПН над Планом управления илом для представления в АБР
- Подготовка второго полугодового отчета о мониторинге окружающей среды (июль – декабрь 2020 года) и внесение в АБР на утверждение
- Координация работ КПН по проведению исследований и обследований для анализа о состоянии окружающей среды проектного участка.
- Содействие КПН в разработке Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) – раздела «Проектно-сметная документация (ПСД) “Охрана окружающей среды” для КНС-4 и коллектора от КНС-4 до КНС-2 в г. Каракол.
- Проработка с КПН и внесение в АБР проектов: Плана по отбору и анализу проб ила/Программа по управлению илом; Отчета о биологической оценке Центральноазиатской лягушки на КОС Каракол и мерах по ее сохранению.
- Проведение консультаций, обсуждений и принятие решений по проектам отчета о расчете предварительной СЗЗ на СОСВ г. Каракол и отчета о выборе технологии очистки