

**Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения при
Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций
Кыргызской Республики**

Проект «Управления сточными водами Иссык-Куля»

Отчет о ходе реализации за период, оканчивающийся 31 марта 2021 г

1. Введение

1. Настоящий отчет был подготовлен с целью обобщения результатов прогресса, достигнутых по проекту «Управления сточными водами Иссык-Куля» (ПУСВИК) за 1 квартал 2021 года.

2. Проект «Управления сточными водами Иссык-Куля» (далее - Проект) будет оказывать поддержку Правительству Кыргызской Республики в улучшении услуг по очистке сточных вод в двух городах, расположенных в восточном регионе страны в прибрежной зоне озера Иссык-Куль. Проектом предусматривается модернизация и расширение существующих систем очистки сточных вод, укрепление институционального потенциала и повышение устойчивости коммунальных служб водоснабжения и канализации (ВСС) в Балыкчы и Караколе.

3. В Таблице 1 представлена общая информация по проекту:

Таблица 1 - Общая информация по проекту:

Общая стоимость проекта	41.82 млн \$США
Номер проекта	50176-002
Грант 0628-KGZ (SF)	12,84 млн. \$США – из Специальных фондовых ресурсов Азиатского банка развития (АБР)
Кредит 3742 – KGZ (COL)	23,68 млн. \$США – из Обычных капитальных ресурсов Азиатского банка развития
Правительство КР	5.30 млн. \$США (включая налоги и пошлины в качестве софинансирования)
Исполнительное агентство	Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения (ДРПВВ) при Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызской Республики
Реализующее агентство	Полномочное Представительство Правительства КР в Иссык-Кульской области
Сроки реализации проекта	16 августа 2019 – 31 декабря 2024
Дата финансового закрытия проекта	30 июня 2025г
Зона реализации проекта	Города Балыкчы и Каракол
Орган, контролирующий проект	Миссия постоянного представительства АБР в КР (KYRM)
Одобрение Советом директоров АБР	20 ноября 2018
Подписание Грантового и Кредитного Соглашений	28 декабря 2018
Подписание Закона Кыргызской Республики «О ратификации Кредитного Соглашения»	16 июля 2019 г № 60

Закон опубликован в газете «Эркин Тоо»	19 июля 2019 года №60
Дата вступления в силу. Подтверждение АБР	16 августа 2019 года

4. Основные ожидаемые результаты проекта включают следующее:

Результат 1: Улучшение систем отведения сточных вод в городах Балыкчы и Каракол, в том числе: (i) восстановление канализационных очистных сооружений КОС в городах Балыкчы (производственная мощность 4,200 м³/сут) и Каракол (производственная мощность 12,000 м³/сут), (ii) строительство канализационных сетей протяженностью 21,6 км и отводящих трубопроводов протяженностью 1,7 км, (iii) строительство новой насосной станции и насосного отводящего трубопровода в Караколе, (iv) очистка от ила пруда-накопителя в Караколе и (v) предоставление семи передвижных ассенизаторских машин.

Результат 2: Укрепление институционального потенциала и улучшение реализации проекта в Балыкчы и Караколе через: (i) программу развития корпоративного потенциала, (ii) целенаправленные модули обучения основным корпоративным знаниям, ЭИТО и системам финансового управления и биллинга и (iii) сотрудничество с международным центром знаний о ВСИВО.

Результат 3: Улучшение мер по управлению септическими осадками и повышение осведомленности о вопросах охраны окружающей среды посредством программ, направленных на: (i) совершенствование нормативной базы, касающейся управления септическим осадком, рационализации услуг по сбору септических осадков и улучшения работы по удалению септических осадков; (ii) повышение осведомленности о передовом опыте в области санитарии и поощрение поддержки со стороны заинтересованных сторон касательно мер по улучшению водоотведения

2. Прогресс по реализации проекта

- В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 марта 2021 года №6 «О вопросах Министерства транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызской Республики», Департамент развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения передан в ведение Министерства транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызской Республики. Соответствующее письмо Исполнительного агентства от 18 марта 2021 года №01-12\208 было направлено в АБР.

- 18.02.2021 года от Управления градостроительства и архитектуры г. Каракол получены АПУ и ИТУ на Канализационную Насосную Станцию №4 с напорным трубопроводом. На сегодняшний день, КПН ведет работу по разработке детального рабочего проекта.

- На рабочие проекты по канализационным сетям гг. Балыкчы и Каракол 26.02.2021 года получено положительное экологическое и техническое заключение от Департамента государственной экспертизы

Основные мероприятия, запланированные на 2 квартал 2021 года

Основные мероприятия, запланированные на следующий квартал, включают:

1. Проведение комплексной оценки социального воздействия проекта при строительстве канализационной насосной станции №4 в городе Каракол. В рамках обзора комплексной оценки будут осуществлены следующие мероприятия:

- камеральный (кабинетный) анализ. Камеральный анализ будет проведен до обследования на местах по эскизному проекту канализационной насосной станции №4. Цель камерального анализа состоит в том, чтобы получить как можно больше информации о местоположении проектируемого канализационной насосной станции №4.

- на месте будут проведены полевые исследования проектируемого канализационной насосной станции №4, с целью общей оценки воздействия от вынужденного отвода земель и переселения, сооружений, источников жизнеобеспечения и др.

2. Координация и проведение общественного слушания в городе Каракол по социальным и экологическим защитным мерам, также экологических и социальных исследований и обследований для анализа о состоянии окружающей среды проектного участка на КНС-4 п. Пристань г. Каракол, коллектора от КНС-4 до КНС-2 в городе Каракол.

3. Доработка/утверждение отчетов о комплексной оценке по социальным защитным мерам (SDDR) при расширении/строительстве канализационных сетей в городах Балыкчы и Каракол, канализационной насосной станции №4 в г. Каракол.

4. Координация работ и содействие КПН по подготовке проекта третьего полугодового отчета о мониторинге окружающей среды за период январь – июнь 2021 года;

5. Координация работ и содействие КПН по подготовке проекта третьего полугодового отчета по социальным защитным мерам за период январь – июнь 2021 года;

6. Проработка и завершение с КПН, а также внесение в АБР на рассмотрение проектов: Плана по отбору и анализу проб ила/Программа по управлению илом; Отчета о биологической оценке Центральноазиатской лягушки на КОС Каракол и мерах по ее сохранению;

7. Координация работ и содействие КПН в проведении обследований и исследований Коростеля (Cgex Cgex), занесенного в Красную книгу КР с привлечением квалифицированного эколога и представления Отчета.

8. По СОСВ г. Каракол: окончательно определить технологию очистки сточных вод, разработать эскизный проект, провести инженерно-геологическое изыскание строительной площадки, получить АПУ и ИТУ от Управление градостроительства и архитектуры города и приступить к разработке рабочего проекта.

9. Разработать рабочий проект на КНС-4 г. Каракол и получить заключение от Департамента государственной экспертизы.