

**Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения при  
Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-  
коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики**

**Проект «Управления сточными водами Иссык-Куля»**

**Отчет о ходе реализации за период, оканчивающийся 30 июня 2021 г**

**1. Введение**

1. Настоящий отчет был подготовлен с целью обобщения результатов прогресса, достигнутых по проекту «Управления сточными водами Иссык-Куля» (ПУСВИК) за 2 квартал 2021 года.

2. Проект «Управления сточными водами Иссык-Куля» (далее - Проект) будет оказывать поддержку Правительству Кыргызской Республики в улучшении услуг по очистке сточных вод в двух городах, расположенных в восточном регионе страны в прибрежной зоне озера Иссык-Куль. Проектом предусматривается модернизация и расширение существующих систем очистки сточных вод, укрепление институционального потенциала и повышение устойчивости коммунальных служб водоснабжения и канализации (ВСС) в Балыкчы и Караколе.

3. В Таблице 1 представлена общая информация по проекту:

**Таблица 1 - Общая информация по проекту:**

<b>Общая стоимость проекта</b>	<b>41.82 млн \$США</b>
Номер проекта	50176-002
Грант 0628-KGZ (SF)	12,84 млн. \$США – из Специальных фондовых ресурсов Азиатского банка развития (АБР)
Кредит 3742 – KGZ (COL)	23,68 млн. \$США – из Обычных капитальных ресурсов Азиатского банка развития
Правительство КР	5.30 млн. \$США (включая налоги и пошлины в качестве со-финансирования)
Исполнительное агентство	Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения (ДРПВВ) при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики
Реализующее агентство	Полномочное Представительство Кабинета Министров КР в Иссык-Кульской области
Сроки реализации проекта	16 августа 2019 – 31 декабря 2024
Дата финансового закрытия проекта	30 июня 2025г
Зона реализации проекта	Города Балыкчы и Каракол
Орган, контролирующий проект	Миссия постоянного представительства АБР в КР (KYRM)
Одобрение Советом директоров АБР	20 ноября 2018
Подписание Грантового и Кредитного Соглашений	28 декабря 2018
Подписание Закона Кыргызской Республики «О ратификации Кредитного Соглашения»	16 июля 2019 г № 60
Закон опубликован в газете «Эркин Тоо»	19 июля 2019 года №60
Дата вступления в силу. Подтверждение АБР	16 августа 2019 года

4. Основные ожидаемые результаты проекта включают следующее:

**Результат 1: Улучшение систем отведения сточных вод в городах Балыкчы и Каракол**, в том числе: (i) восстановление канализационных очистных сооружений КОС в городах Балыкчы (производственная мощность 4,200 м<sup>3</sup>/сут) и Каракол (производственная мощность 12,000 м<sup>3</sup>/сут), (ii) строительство канализационных сетей протяженностью 21,6 км и отводящих трубопроводов протяженностью 1,7 км, (iii) строительство новой насосной станции и насосного отводящего трубопровода в Караколе, (iv) очистка от ила пруда-накопителя в Караколе и (v) предоставление семи передвижных ассенизаторских машин.

**Результат 2: Укрепление институционального потенциала** и улучшение реализации проекта в Балыкчы и Караколе через: (i) программу развития корпоративного потенциала, (ii) целенаправленные модули обучения основным корпоративным знаниям, ЭИТО и системам финансового управления и биллинга и (iii) сотрудничество с международным центром знаний о ВСиВО.

**Результат 3: Улучшение мер по управлению септическими осадками и повышение осведомленности о вопросах охраны окружающей среды** посредством программ, направленных на: (i) совершенствование нормативной базы, касающейся управления

септическим осадком, рационализации услуг по сбору септических осадков и улучшения работы по удалению септических осадков; (ii) повышение осведомленности о передовом опыте в области санитарии и поощрение поддержки со стороны заинтересованных сторон касательно мер по улучшению водоотведения

## **2. Прогресс по реализации проекта**

- В соответствии с постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 31 мая 2021 года №16 «Об организационных мерах в связи с утверждением структуры Кабинета Министров Кыргызской Республики», Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения передан в ведение Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики. Соответствующее письмо Исполнительного агентства от 10 июня 2021 года №01-13\421 было направлено в АБР.
- По итогам тендера на Проектирование и строительство КОС г. Балыкчы 28 мая 2021 года подписан контракт с Консорциумом СССР Tianjin Dredging Co., Ltd, China Road and Bridge Corporation and China Northeast Municipal Engineering Design and Research Institute Co на сумму 9 487 632 долларов США.

Основные мероприятия, запланированные на 3 квартал 2021 года

### **Основные мероприятия, запланированные на следующий квартал, включают:**

1. Будет подготовлен Полугодовой Отчет о мониторинге социальных защитных мер, который содержит описание хода выполнения работ по защитным мерам с января по июнь месяц 2021 года в полном соответствии с условиями кредитного соглашения, касающихся социальных защитных мер и требованию Положения АБР о политике по защитным мерам.
2. Проведение общественного слушания в городе Каракол по экологическим и социальным защитным мерам при строительстве канализационной насосной станции №4 в г. Каракол и КОС г. Каракол.
3. Доработка\завершение Отчета о комплексной оценке по социально защитным мерам (SDDR) при расширении\строительства канализационной сети в городе Каракол.
4. Подготовка Отчета о комплексной оценке по социальным защитным мерам (SDDR) канализационной насосной станции №4.
5. Координация работ и содействие КПН по подготовке проекта третьего полугодового Отчета о мониторинге окружающей среды за период январь-июнь 2021 года.
6. Проработка и завершение с КПН, а также внесение в АБР на рассмотрение проектов: Плана по отбору и анализу проб ила, Отчета о биологической оценке Центральноазиатской лягушки ка КОС г. Каракол и мерах по ее сохранению.
7. Координация работ и содействие КПН в проведении обследований и исследований Коростеля (Crex Crex), занесенного в Красную книгу КР, с привлечением квалифицированного орнитолога и представление Отчета.

8. Координация работ КПН по проведению экологических исследований и обследований для анализа состояния окружающей среды проектного участка на КНС-4 и КОС г. Каракол в рамках разработки проектов отчетов ОВОС и проведения общественных обсуждений по ним.
9. Проведение консультаций, обсуждений и принятие решений по проектам отчета о расчете предварительной СЗЗ на КОС г. Каракол в рамках принятого решения по выбору технологии очистки.
10. Координация работ КПН, ОРП и МП «Водоканал» в проведении отбора проб ила на биологических прудах КОС гг. Балыкчы и Каракол, а также БСР и проведении анализов проб ила сертифицированными лабораториями. Все работы проводятся по согласованию с АБР.
11. Реализация Контракта № IWMP-D&B-002 Проектирование и строительство КОС г. Балыкчы.
12. Разработка эскизного проекта, проведение инженерно-геологического изыскания строительной площадки, получение АПУ и ИТУ от управления градостроительства и архитектуры города для КОС г. Каракол.
13. Завершение тендерных документов на канализационные сети г. Балыкчы и начало тендерных процедур.
14. Разработка тендерных документов на канализационные сети г. Каракол и начало тендерных процедур.
15. По КНС-4 г. Каракол завершение работ по изменению проекта на строительство приемного резервуара и разработка детального проекта.