

Проект «Управление сточными водами Иссык-Куля»

Квартальный отчет о проделанной работе за III квартал 2021 года

Введение

1. Настоящий отчет был подготовлен с целью обобщения результатов прогресса, достигнутых проектом «Управление сточными водами Иссык-Куля» (ПУСВИК) за III квартал 2021 года. Структура отчета основывается на формате, одобренном со стороны АБР.
2. Проект «Управление сточными водами Иссык-Куля» (далее - Проект) будет оказывать поддержку Кабинету Министров Кыргызской Республики в улучшении услуг по очистке сточных вод в двух городах, расположенных в восточном регионе страны в прибрежной зоне озера Иссык-Куль. Проектом предусматривается модернизация и расширение существующих систем водоотведения и очистки сточных вод, укрепление институционального потенциала и повышение устойчивости коммунальных служб водоснабжения и канализации (ВСС) в гг. Балыкчы и Каракол.
3. В Таблице 1 представлена общая информация по Проекту:

Таблица 1 - Общая информация по проекту:

Общая стоимость проекта	41.82 млн \$ США
Номер проекта	50176-002
Грант 0628-KGZ (SF)	12,84 млн. \$США – из Специальных фондовых ресурсов Азиатского банка развития (АБР)
Кредит 3742 – KGZ (COL)	23,68 млн. \$США – из Обычных капитальных ресурсов Азиатского банка развития
Кабинет Министров Кыргызской Республики	5.30 млн. \$США (включая налоги и пошлины в качестве со-финансирования)
Исполнительное агентство	Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения (ДРПВВ) при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики
Реализующее агентство	Полномочное Представительство Президента КР в Иссык-Кульской области
Сроки реализации проекта	16 августа 2019 – 31 декабря 2024
Дата финансового закрытия проекта	30 июня 2025 г.
Зона реализации проекта	Города Балыкчы и Каракол
Орган, контролирующий проект	Миссия постоянного представительства АБР в КР (KYRM)
Одобрение Советом директоров АБР	20 ноября 2018 г.

Подписание Грантового и Кредитного Соглашений	28 декабря 2018 г.
Подписание Закона Кыргызской Республики «О ратификации Кредитного Соглашения»	16 июля 2019 г. № 84
Закон опубликован в газете «Эркин Тоо»	19 июля 2019 года
Дата вступления в силу. Подтверждение АБР	16 августа 2019 года

4. Основные ожидаемые непосредственные результаты Проекта включают следующее:

Непосредственный результат 1: Улучшенные системы сбора и отведения сточных вод в городах Балыкчы и Каракол, включая: (i) модернизацию канализационных очистных сооружений в городах Балыкчы (производственная мощность 4,200 м³/сут) и Каракол (производственная мощность 12,000 м³/сут), (ii) строительство по расширению канализационных сетей протяженностью 43,4 км (iii) строительство 0.2 км сточных трубопроводов и 28 колодцев главного коллектора, (iv) строительство одного приемного резервуара для сточных вод объемом 50м³, (v) Очистка одного резервуара (БСР) и прудов от ила объемом 100 000 м³ в г. Каракол и Балыкчы и реабилитация Каракольской ирригационной насосной станции (vi) закупка семи ассенизационных вакуумных машин.

Непосредственный результат 2: Укрепленный институциональный потенциал и улучшенная реализация проекта в гг. Балыкчы и Каракол посредством следующего: (i) программа развития корпоративного потенциала, (ii) целенаправленные модули обучения основным корпоративным знаниям, эксплуатации и техническому обслуживанию и системам финансового управления и биллинга и (iii) побратимство с международным учреждением, использующим экспертные системы и базы знаний систем водоснабжения и водоотведения.

Непосредственный результат 3: Улучшенное управление септическими осадками и повышенная осведомленность в вопросах охраны окружающей среды посредством программ, направленных на: (i) совершенствование нормативной базы, касающейся управления септическими осадками, рационализации услуг по сбору септических осадков и улучшения работы по утилизации септических осадков; (ii) повышение осведомленности о передовом опыте в области санитарии и поощрение поддержки со стороны заинтересованных сторон мерам по улучшению сточных вод.

Прогресс по реализации проекта

Общая информация по прогрессу реализации проекта

Основные мероприятия, достигнутые за III квартал 2021 года, включают следующее:

- 23 августа 2021 года Контракт с Консорциумом CCCC Tianjin Dredging Co., Ltd, China Road and Bridge Corporation and China Northeast Municipal Engineering Design and Research Institute вступил в силу, и 24 августа 2021 года строительная площадка

официально передана Подрядчику. На сегодняшний день Подрядчиком ведется работа по выполнению детального проектирования КОС г. Балыкчы.

- В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от 15 июля 2021 года №ПЖ302 «О Полномочном Представителе Президента Кыргызской Республики», «Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области» переименован «Полномочный Представитель Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области» Соответствующее письмо Реализующего агентства от 2 сентября 2021 года №3\4-2156 было направлено в АБР.

Основные мероприятия, запланированные на 4 квартал 2021года

5. Основные мероприятия, запланированные на следующий квартал, включают:

6. Основные мероприятия, запланированные на следующий квартал, включают:

1. Координация работ и содействие КПН и Подрядчику в разработке ОВОС, ПУОС, ПУСКО на КОС города Балыкчы в соответствии с требованиями национального законодательства и Политики по защитным мерам АБР;
2. Координация и непосредственное участие в работе КПН по отбору и анализу проб ила аккредитованными по международным стандартам местным и международным лабораториями на биологических прудов КОС городов Балыкчы и Каракол, а также БСР Ак-Суйского районного управления водного хозяйства Государственного агентства водных ресурсов при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов КР;
3. Координация работ КПН по обновлению Программы управления ила и проведение работ с Реализующим агентством: ПППКР ИКО, мэриями и МП «Водоканал», а также ОРП городов Каракол и Балыкчы по выбору временного земельного участка для складирования и сушки ила, дальнейшего использования ила в сельскохозяйственных и иных целях, а также утилизации в случае отсутствия загрязнения ила тяжелыми металлами, токсичностью и патогенными микроорганизмами;
4. Координация работ КПН и Подрядчика в проведении расчетов и подготовке проекта СЗЗ на КОС города Балыкчы;
5. Координация работ КПН по проведению исследований и оценки воздействия на окружающую среду и обеспечения экологических защитных мер при строительстве резервуара для сточных вод объемом 50 м³ в п. Пристань-Пржевальск, реабилитации колодцев канализационной сети города Каракол и замене 200 м трубы от КОС МП «Водоканал» города Каракол до БСР Ак-Суйского районного управления водного хозяйства Государственного агентства водных ресурсов при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития

регионов КР и замене/модернизации насосов в насосной станции результаты которых будут отражены при обновлении ПЭО по Караколу

6. По КОС г. Балыкчы: получить ПСД и предоставить на проверку Государственную экспертизу.
7. По КОС г. Каракол: завершить работу по подготовке тендерных документов и объявить конкурсные торги на «Проектирование и Строительство»
8. По Сети канализации г. Балыкчы: вскрытие тендерных предложений участников торгов и приступить к оценке предложений.
9. Подготовка тендерных документов на закупку и монтаж 3-х насосных агрегатов и сопутствующих оборудований.
10. Выполнение детального проекта на строительство сбросного трубопровода от КОС до БСР 0.2 км в г. Каракол и реабилитация 28-ми колодцев в г. Каракол.
11. Подготовка проект отчета о комплексной оценке по социальным защитным мерам (SDDR) по строительству приемного резервуара объемом 50 м³, трубопровода сточных вод протяженностью 0,2 км и модернизации 28 колодцев на главном коллекторе в Караколе.
12. Проведение общественного слушания в городе Каракол по экологическим и социальным защитным мерам при строительстве приемного резервуара объемом 50 м³, трубопровода сточных вод протяженностью 0,2 км и модернизации 28 камер на главном коллекторе в Караколе и канализационного очистного сооружения г. Балыкчы.
13. В связи с реорганизацией ИА обновление приказа о создании Комиссий по рассмотрению жалоб.