

Проект «Управление сточными водами Иссык-Куля»

Квартальный отчет о проделанной работе за I квартал - годовой отчет 2022 года

Введение

1. Настоящий отчет был подготовлен с целью обобщения результатов прогресса, достигнутых проектом «Управление сточными водами Иссык-Куля» (ПУСВИК) за I квартал 2022 года. Структура отчета основывается на формате, одобренном со стороны АБР.
2. Проект «Управление сточными водами Иссык-Куля» (далее - Проект) будет оказывать поддержку Кабинету Министров Кыргызской Республики в улучшении услуг по очистке сточных вод в двух городах, расположенных в восточном регионе страны в прибрежной зоне озера Иссык-Куль. Проектом предусматривается модернизация и расширение существующих систем водоотведения и очистки сточных вод, укрепление институционального потенциала и повышение устойчивости коммунальных служб водоснабжения и канализации (ВСС) в гг. Балыкчы и Каракол.
3. В Таблице 1 представлена общая информация по Проекту:

Таблица 1 - Общая информация по проекту:

Общая стоимость проекта	41.82 млн \$ США
Номер проекта	50176-002
Грант 0628-KGZ (SF)	12,84 млн. \$США – из Специальных фондовых ресурсов Азиатского банка развития (АБР)
Кредит 3742 – KGZ (COL)	23,68 млн. \$США – из Обычных капитальных ресурсов Азиатского банка развития
Кабинет Министров Кыргызской Республики	5.30 млн. \$США (включая налоги и пошлины в качестве со-финансирования)
Исполнительное агентство	Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения (ДРПВВ) при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики
Реализующее агентство	Полномочное Представительство Президента КР в Иссык-Кульской области
Сроки реализации проекта	16 августа 2019 – 31 декабря 2024
Дата финансового закрытия проекта	30 июня 2025 г.
Зона реализации проекта	Города Балыкчы и Каракол
Орган, контролирующий проект	Миссия постоянного представительства АБР в КР (KYRM)
Одобрение Советом директоров АБР	20 ноября 2018 г.

Подписание Грантового и Кредитного Соглашений	28 декабря 2018 г.
Подписание Закона Кыргызской Республики «О ратификации Кредитного Соглашения»	16 июля 2019 г. № 84
Закон опубликован в газете «Эркин Тоо»	19 июля 2019 года
Дата вступления в силу. Подтверждение АБР	16 августа 2019 года

4. Основные ожидаемые непосредственные результаты Проекта включают следующее:

Непосредственный результат 1: Улучшенные системы сбора и отведения сточных вод в городах Балыкчы и Каракол, включая: (i) модернизацию канализационных очистных сооружений в городах Балыкчы (производственная мощность 4,200 м³/сут) и Каракол (производственная мощность 12,000 м³/сут), (ii) строительство по расширению канализационных сетей протяженностью 43,4 км (iii) строительство 0.2 км сточных трубопроводов и 28 колодцев главного коллектора, (iv) строительство одного приемного резервуара для сточных вод объемом 50м³, (v) Очистка одного резервуара (БСР) и прудов от ила объемом 100 000 м³ в г. Каракол и Балыкчы и реабилитация Каракольской ирригационной насосной станции (vi) закупка семи ассенизационных вакуумных машин.

Непосредственный результат 2: Укрепленный институциональный потенциал и улучшенная реализация проекта в гг. Балыкчы и Каракол посредством следующего: (i) программа развития корпоративного потенциала, (ii) целенаправленные модули обучения основным корпоративным знаниям, эксплуатации и техническому обслуживанию и системам финансового управления и биллинга и (iii) побратимство с международным учреждением, использующим экспертные системы и базы знаний систем водоснабжения и водоотведения.

Непосредственный результат 3: Улучшенное управление септическими осадками и повышенная осведомленность в вопросах охраны окружающей среды посредством программ, направленных на: (i) совершенствование нормативной базы, касающейся управления септическими осадками, рационализации услуг по сбору септических осадков и улучшения работы по утилизации септических осадков; (ii) повышение осведомленности о передовом опыте в области санитарии и поощрение поддержки со стороны заинтересованных сторон мерам по улучшению сточных вод.

Прогресс по реализации проекта

Общая информация по прогрессу реализации проекта

Основные мероприятия, достигнутые за I квартал 2022 года, включают следующее:

1. №IWMP/ICB/CW-21/002-Строительство канализационных сетей в г. Балыкчы: по Лоту 1 (5.34 км) 21 января 2022 года подписан Контракт с ОсОО «Импульс-Ош» на сумму 475,802.09 долларов США. по Лоту 2 (5.32 км) 1 февраля 2022 года подписан Контракт

с ОсОО «Профит-Экспресс» на сумму 556,775.32 долларов США. В течение отчетного периода Подрядчик провел мобилизационные работы.

2. №IWMP/ICB/CW-21/003-Строительство по расширению канализационных сетей в г. Каракол: по Лоту 1 (6.71 км) 31 марта 2022 года подписан контракт с ОсОО «Минур» на сумму 584.072.89 долларов США. По Лоту 2 (5.94 км) контракт планируется подписать 5 апреля 2022 года.
3. Модернизация канализационного очистного сооружения в г. Балыкчы: 4 февраля 2022 года JV of China Road and Bridge Corporation - CCCC Tianjin Dredging Co., Ltd - China Northeast Municipal Engineering Design and Research Institute Co., Ltd предоставил презентацию проекта КОС перед ИА, ОУП и РА. В ходе презентации были подняты вопросы и комментарии со стороны ИА и РА. В течение отчетного периода Подрядчик вел работы по доработке проектно-сметной документации.
4. Издан приказ Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики от 15 февраля 2022 года №68 «О Программе мониторинга при проектировании, строительстве и эксплуатации экспериментальных объектов- канализационных очистных сооружений в городах Каракол и Балыкчы Иссык-Кульской области и межведомственной рабочей группе.

Основные мероприятия, запланированные на 2 квартал 2022 года

1. Подготовка отчета о комплексной оценке по социальным защитным мерам (SDDR) по строительству приемного резервуара объемом 50 м³, трубопровода сточных

вод протяженностью 0,2 км и модернизации 28 камер на главном коллекторе в Караколе.

2. Доработка отчета о комплексной оценке по социальным защитным мерам (SDDR) по строительству КОС г. Балыкчы.
3. Мониторинг экологических и социальных защитных мер во время проведения строительных работ канализационной сети города Балыкчы.
4. Содействие и участие в обновлении КПН ПЭО для г. Балыкчы, ориентировочные сроки апрель-июнь 2022 года.
5. Обновление ПЭО для г. Каракол будет осуществлено Подрядчиком на проектирование и строительство КОС Каракол, отобранным согласно требованиям национального законодательства и процедурам АБР.
6. Координация работ КПН по обновлению проекта Программы управления илом (биологические пруды на КОС городов Каракол и Балыкчы, ирригационный пруд.
7. По КОС г. Балыкчы: получить ПСД и предоставить на проверку в Государственную экспертизу.
8. По расширение сети канализации г. Балыкчы: начинать строительные работы.
9. По КОС г.Каракол: завершить работу по подготовке тендерных документов и объявить конкурсные торги на «Проектирование и Строительство».
10. По Расширение сети канализации г. Каракол: осуществление экологического мониторинга по обеспечению выполнения Подрядчиком требований ПУОСКО.
11. По закупке и монтаж 3-х насосных агрегатов: присуждение контракта.
12. Выполнение детального проекта на строительство сбросного трубопровода от КОС до БСР в г. Каракол и реабилитация 28-ми колодцев в г. Каракол.