

Проект «Управление сточными водами Иссык-Куля»

Квартальный отчет о проделанной работе за II квартал 2022 года

Введение

1. Настоящий отчет был подготовлен с целью обобщения результатов прогресса, достигнутых проектом «Управление сточными водами Иссык-Куля» (ПУСВИК) за II квартал 2022 года. Структура отчета основывается на формате, одобренном со стороны АБР.
2. Проект «Управление сточными водами Иссык-Куля» (далее - Проект) будет оказывать поддержку Кабинету Министров Кыргызской Республики в улучшении услуг по очистке сточных вод в двух городах, расположенных в восточном регионе страны в прибрежной зоне озера Иссык-Куль. Проектом предусматривается модернизация и расширение существующих систем водоотведения и очистки сточных вод, укрепление институционального потенциала и повышение устойчивости коммунальных служб водоснабжения и канализации (ВСС) в гг. Балыкчы и Каракол.
3. В Таблице 1 представлена общая информация по Проекту:

Таблица 1 - Общая информация по проекту:

Общая стоимость проекта	41.82 млн \$ США
Номер проекта	50176-002
Грант 0628-KGZ (SF)	12,84 млн. \$США – из Специальных фондовых ресурсов Азиатского банка развития (АБР)
Кредит 3742 – KGZ (COL)	23,68 млн. \$США – из Обычных капитальных ресурсов Азиатского банка развития
Кабинет Министров Кыргызской Республики	5.30 млн. \$США (включая налоги и пошлины в качестве со-финансирования)
Исполнительное агентство	Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения (ДРПВВ) при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики
Реализующее агентство	Полномочное Представительство Президента КР в Иссык-Кульской области
Сроки реализации проекта	16 августа 2019 – 31 декабря 2024
Дата финансового закрытия проекта	30 июня 2025 г.
Зона реализации проекта	Города Балыкчы и Каракол
Орган, контролирующий проект	Миссия постоянного представительства АБР в КР (KYRM)
Одобрение Советом директоров АБР	20 ноября 2018 г.

Подписание Грантового и Кредитного Соглашений	28 декабря 2018 г.
Подписание Закона Кыргызской Республики «О ратификации Кредитного Соглашения»	16 июля 2019 г. № 84
Закон опубликован в газете «Эркин Тоо»	19 июля 2019 года
Дата вступления в силу. Подтверждение АБР	16 августа 2019 года

4. Основные ожидаемые непосредственные результаты Проекта включают следующее:

Непосредственный результат 1: Улучшенные системы сбора и отведения сточных вод в городах Балыкчы и Каракол, включая: (i) модернизацию канализационных очистных сооружений в городах Балыкчы (производственная мощность 4,200 м³/сут) и Каракол (производственная мощность 12,000 м³/сут), (ii) строительство по расширению канализационных сетей протяженностью 43,4 км (iii) строительство 0.2 км сточных трубопроводов и 28 колодцев главного коллектора, (iv) строительство одного приемного резервуара для сточных вод объемом 50м³, (v) Очистка одного резервуара (БСР) и прудов от ила объемом 100 000 м³ в г. Каракол и Балыкчы и реабилитация Каракольской ирригационной насосной станции (vi) закупка семи ассенизационных вакуумных машин.

Непосредственный результат 2: Укрепленный институциональный потенциал и улучшенная реализация проекта в гг. Балыкчы и Каракол посредством следующего: (i) программа развития корпоративного потенциала, (ii) целенаправленные модули обучения основным корпоративным знаниям, эксплуатации и техническому обслуживанию и системам финансового управления и биллинга и (iii) побратимство с международным учреждением, использующим экспертные системы и базы знаний систем водоснабжения и водоотведения.

Непосредственный результат 3: Улучшенное управление септическими осадками и повышенная осведомленность в вопросах охраны окружающей среды посредством программ, направленных на: (i) совершенствование нормативной базы, касающейся управления септическими осадками, рационализации услуг по сбору септических осадков и улучшения работы по утилизации септических осадков; (ii) повышение осведомленности о передовом опыте в области санитарии и поощрение поддержки со стороны заинтересованных сторон мерам по улучшению сточных вод.

Прогресс по реализации проекта

Общая информация по прогрессу реализации проекта

Основные мероприятия, достигнутые за II квартал 2022 года, включают следующее:

1. №IWMP/ICB/CW-21/002-Строительство канализационных сетей в г. Балыкчы: за отчетный период по Лоту 1 (5.34 км) Подрядчиком ОсОО «Импульс-Ош» выполнены строительно-монтажные работы по укладке трубопроводов из полиэтиленовых труб с протяженностью 1909 метров на сумму 187,662.98 долларов США. Выполнены

строительно-монтажные работы на 39,4%. За отчетный период по Лоту 2 (5.32 км) Подрядчиком ОсОО «Профит-Экспресс» выполнены строительно-монтажные работы по укладке трубопроводов из полиэтиленовых труб с протяжённостью 3186,9 метров на сумму 270,356.66 долларов США. Выполнены строительно-монтажные работы на 48,6%.

2. №1WMP/ICB/CW-21/003-Строительство по расширению канализационных сетей в г. Каракол: По Лоту 1 (6.71 км) Подрядчиком ОсОО «ПП Минур» за отчетный период выполнены строительно-монтажные работы по укладке трубопроводов из полиэтиленовых труб с протяжённостью 1009 метров на сумму 146,336.47 долларов США. Выполнены строительно-монтажные работы на 26,7%. По Лоту 2 «Северный» (5.94 км) 5 апреля 2022 года подписан Контракт с Консорциумом ОсОО «Инженерная защита» ОсОО «Полимер Снаб Азия» на сумму 549,490.97 долларов США. За отчетный период выполнены строительно-монтажные работы по укладке трубопроводов из полиэтиленовых труб с протяжённостью 1088 метров на сумму 183,469.00 долларов США. Выполнены строительно-монтажные работы на 33,4%.

3. Модернизация канализационного очистного сооружения в г. Балыкчы: 6 апреля 2022 года одобрена проектно-сметная документация ИА,РА и ОУП. За отчетный период на проектно-сметную документацию (ПСД) КОС получены нижеследующие заключения:

- Положительное заключение от экспертной комиссии Управления министерства чрезвычайных ситуаций КР по Иссык-Кульской области по проведению пожарно-технической экспертизы ПСД на соответствие противопожарным требованиям;
- Положительное заключение от Иссык-Кульского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики государственной экологической экспертизы на проекты КОС (“Резервуар биологической очистки”, “Административно-бытовое здание”, “Ремонтная мастерская”, “Дозировочная, аэрационная, котельная”, “Усреднительный резервуар”, “Канал ультрафиолетовой дезинфекции, площадка для сушки шлама, дренажно-насосная станция, Генераторная” и “Сооружение решеток, КНС, Песколовка”).
- Заключение Иссык-Кульского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики на проект санитарно-защитной зоны КОС;
- Положительное заключение от Департамента государственной экспертизы при Госстрое по проектно-техническим решениям на проекты КОС по следующим сооружениям: “Административно-бытовое здание”, “Усреднительный резервуар”, “Контрольно-пропускной пункт” и “Ограждение”.
- Заключение Тонского районного управления по градостроительству и архитектуре.

Также выполнены Подрядчиком следующие работы: устройство фундамента ограждения КОС; бытовые помещения и столовая для рабочих; туалет и душевая для обоих полов; водоснабжение, электричество для временных работ, производство земляных работ для административного здания, ремонтной мастерской, усреднителя и биологического резервуара.

4. В рамках проекта 17 мая 2022 года проведен в г. Балыкчы семинар-совещание по реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль». На данном мероприятии приняли участие директор Госстроя, Полномочный представитель Президента Кыргызской Республики, руководители архитектурных управлений Госстроя, представители отелей и пансионатов Иссык-кульской области, жители и другие местные органы. В ходе

мероприятия были обсуждены вопросы состояния очистных сооружений и представлены презентации по строительству и новейшим технологиям очистных сооружений.

Основные мероприятия, запланированные на 3 квартал 2022 года

1. Подготовка отчета о комплексной оценке по социальным защитным мерам (SDDR) по строительству приемного резервуара объемом 50 м³, трубопровода сточных вод протяженностью 0,2 км и модернизации 28 камер на главном коллекторе в Караколе.
2. Подготовка отчета о комплексной оценке по социальным гарантиям (SDDR) по очистке от ила БСР в Караколе и биопрудов.
3. Подготовка Полугодового отчета о мониторинге социальных защитных мер. Отчет по мониторингу социальных защитных мер содержит описание хода выполнения работ по защитным мерам с января по июнь 2022 года в полном соответствии с условиями заемного соглашения, касающиеся социальных защитных мер и требованиями Положения АБР о политике по защитным мерам.
4. Мониторинг социальных защитных мер во время проведения строительных работ канализационной сети гг. Каракол и Балыкчы и КОС Балыкчы.
5. Координация и содействие КПН в подготовке Полугодового отчета о мониторинге окружающей среды за период январь-июнь 2022 года (SEMR-5).
6. Доработка с учетом комментариев АБР ПУОСКО на КОС Балыкчы и обновленного ПЭО Балыкчы.
7. Подведение итогов Миссии АБР по защитным мерам (13 июня – 16 июля 2022 года) и согласование Памятной записки, принятие Плана действий.
8. Проведение необходимых работ с РА, мэрией и МП «Водоканал» по рассмотрению и согласованию проекта обновленной Программы управления илом, внесение в АБР на рассмотрение и одобрение.
9. Координация и содействие КПН в подготовке ПЭО для контракта строительных работ «Строительство приемного резервуара объемом (50 м³), отводящего трубопровода (0,2 км) и реконструкция колодцев главного коллектора к КОС Каракол».
10. Осуществление экологического мониторинга по обеспечению выполнения Подрядчиками требований ПУОСКО, Положения АБР по защитным мерам и национального законодательства во время проведения строительных работ на КОС Балыкчы и канализационной сети городов Каракол и Балыкчы.
11. Оценка Конкурсных предложений КОС г. Каракол.