

Проект “Управление сточными водами Иссык-Куля”

Квартальный отчет о проделанной работе за III квартал 2022 года

Введение

1. Настоящий отчет был подготовлен с целью обобщения результатов прогресса, достигнутых проектом «Управление сточными водами Иссык-Куля» (ПУСВИК) за III квартал 2022 года. Структура отчета основывается на формате, одобренном со стороны АБР.
2. Проект «Управление сточными водами Иссык-Куля» (далее - Проект) будет оказывать поддержку Кабинету Министров Кыргызской Республики в улучшении услуг по очистке сточных вод в двух городах, расположенных в восточном регионе страны в прибрежной зоне озера Иссык-Куль. Проектом предусматривается модернизация и расширение существующих систем водоотведения и очистки сточных вод, укрепление институционального потенциала и повышение устойчивости коммунальных служб водоснабжения и канализации (ВСС) в гг. Балыкчы и Каракол.
3. В Таблице 1 представлена общая информация по Проекту:

Таблица 1 - Общая информация по проекту:

Общая стоимость проекта	41.82 млн \$ США
Номер проекта	50176-002
Грант 0628-KGZ (SF)	12,84 млн. \$США – из Специальных фондовых ресурсов Азиатского банка развития (АБР)
Кредит 3742 – KGZ (COL)	23,68 млн. \$США – из Обычных капитальных ресурсов Азиатского банка развития
Кабинет Министров Кыргызской Республики	5.30 млн. \$США (включая налоги и пошлины в качестве со-финансирования)
Исполнительное агентство	Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения (ДРПВВ) при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики
Реализующее агентство	Полномочное Представительство Президента КР в Иссык-Кульской области
Сроки реализации проекта	16 августа 2019 – 31 декабря 2024
Дата финансового закрытия проекта	30 июня 2025 г.
Зона реализации проекта	Города Балыкчы и Каракол
Орган, контролирующий проект	Миссия постоянного представительства АБР в КР (KYRM)
Одобрение Советом директоров АБР	20 ноября 2018 г.

Подписание Грантового и Кредитного Соглашений	28 декабря 2018 г.
Подписание Закона Кыргызской Республики «О ратификации Кредитного Соглашения»	16 июля 2019 г. № 84
Закон опубликован в газете «Эркин Тоо»	19 июля 2019 года
Дата вступления в силу. Подтверждение АБР	16 августа 2019 года

4. Основные ожидаемые непосредственные результаты Проекта включают следующее:

Непосредственный результат 1: Улучшенные системы сбора и отведения сточных вод в городах Балыкчы и Каракол, включая: (i) модернизацию канализационных очистных сооружений в городах Балыкчы (производственная мощность 4,200 м³/сут) и Каракол (производственная мощность 12,000 м³/сут), (ii) строительство по расширению канализационных сетей протяженностью 43,4 км (iii) строительство 0.2 км сточных трубопроводов и 28 колодцев главного коллектора, (iv) строительство одного приемного резервуара для сточных вод объемом 50м³, (v) Очистка одного резервуара (БСР) и прудов от ила объемом 100 000 м³ в г. Каракол и Балыкчы и реабилитация Каракольской ирригационной насосной станции (vi) закупка семи ассенизационных вакуумных машин.

Непосредственный результат 2: Укрепленный институциональный потенциал и улучшенная реализация проекта в гг. Балыкчы и Каракол посредством следующего: (i) программа развития корпоративного потенциала, (ii) целенаправленные модули обучения основным корпоративным знаниям, эксплуатации и техническому обслуживанию и системам финансового управления и биллинга и (iii) побратимство с международным учреждением, использующим экспертные системы и базы знаний систем водоснабжения и водоотведения.

Непосредственный результат 3: Улучшенное управление септическими осадками и повышенная осведомленность в вопросах охраны окружающей среды посредством программ, направленных на: (i) совершенствование нормативной базы, касающейся управления септическими осадками, рационализации услуг по сбору септических осадков и улучшения работы по утилизации септических осадков; (ii) повышение осведомленности о передовом опыте в области санитарии и поощрение поддержки со стороны заинтересованных сторон мерам по улучшению сточных вод.

Прогресс по реализации проекта

Общая информация по прогрессу реализации проекта

Основные мероприятия, достигнутые за III квартал 2022 года, включают следующее:

1. №IWMP/ICB/CW-21/002-Строительство по расширению канализационных сетей в г. Балыкчы: за отчетный период по Лоту 1 (5.34 км) Подрядчиком ОсОО «Импульс-Ош» выполнены строительно-монтажные работы по укладке трубопроводов из полиэтиленовых труб с протяженностью 3,04 км на сумму 259 530,14 долларов США.

Выполнены строительно-монтажные работы на 57%. За отчетный период по Лоту 2 (5.32 км) Подрядчиком ОсОО «Профит-Экспресс» выполнены строительно-монтажные работы по укладке трубопроводов из полиэтиленовых труб с протяженностью 4,56 км на сумму 454 682.40 долларов США. Выполнены строительно-монтажные работы на 86%.

2. №IWMP/ICB/CW-21/003-Строительство по расширению канализационных сетей в г. Каракол: По Лоту 1 (6.71 км) Подрядчиком ОсОО «ПП Минур» за отчетный период выполнены строительно-монтажные работы по укладке трубопроводов из полиэтиленовых труб с протяженностью 3,22 км на сумму 251 843,41 долларов США. Выполнены строительно-монтажные работы на 48%. По Лоту 2 «Северный» (5.94 км) 5 апреля 2022 года Подрядчиком в Консорциумам ОсОО «Инженерная защита» ОсОО «Полимер Снаб Азия» за отчетный период выполнены строительно-монтажные работы по укладке трубопроводов из полиэтиленовых труб с протяженностью 2,91 км на сумму 255 328,11 долларов США. Выполнены строительно-монтажные работы на 49%.

3. Модернизация канализационного очистного сооружения в г. Балыкчы:

Получено подтверждение № 64-22 от 27 июля 2022 года о включении в реестр строящихся объектов РУ ГАСК Иссык-Кульской области ГААСЖКХ при КМ КР. В соответствии с одобрением АБР Плана управления окружающей средой для конкретного объекта (ПУОСКО) с сентября 2022 года начаты строительные работы. Выполнены земляные работы под строительство биологического резервуара.

4. Shopping-Computer-Equipment-2022 на поставку компьютерного оборудования для МП Водоканалов гг. Каракол и Балыкчы: Для успешного внедрения программы 1С в муниципальных предприятиях «Водоканал» г. Каракол и модернизации 1С в г. Балыкчы, компанией ОсОО «Solbi Company» на сумму 8,828.00 доллара США 29 июля 2022 года была произведена поставка компьютерного оборудования в количестве: компьютера - 7шт., Компьютер (сервер) – 2 шт., Источник бесперебойного питания – 9 шт, многофункциональное устройство – 2 шт. Данные оборудования успешно установлены на рабочих местах сотрудников и работают в штатном режиме.

5. Shopping-1С-2022: Поставка, установка и поддержка платформы программного обеспечения 1С для МП Водоканалов в г. Балыкчы и г. Каракол за отчетный период выполнены следующие основные работы:

- Поставка лицензии Программного обеспечения 1С в МП Водоканал гг.Каракол и Балыкчы, ее установка, настройка и запуск;
- Завершена доработка Программного обеспечения 1С МП Водоканал г. Балыкчы согласно техническому заданию;
- Произведена миграция данных из системы БИС в 1С в МП Водоканал г. Каракол; Разработаны и тестируются функции и отчеты согласно техническому заданию.

Основные мероприятия, запланированные на 4 квартал 2022 года

1. Подготовка отчета о комплексной оценке по социальным защитным мерам (SDDR) по строительству приемного резервуара объемом 50 м³, трубопровода сточных вод

протяженностью 0,2 км и модернизации 28 камер на главном коллекторе в Караколе.

2. Подготовка отчета о комплексной оценке по социальным гарантиям (SDDR) по очистке от ила БСР в Караколе и биопрудов.
3. Мониторинг социальных защитных мер во время проведения работ по строительству канализационной сети гг. Каракол и Балыкчы и КОС Балыкчы.
4. Обновление Полугодового отчета о мониторинге окружающей среды за январь-июнь 2022 года (SEMR-5) с учетом комментариев АБР.
5. Обновление ПЭО г. Балыкчы с учетом комментариев АБР и внесение окончательной версии документа по итогам обсуждения с ИА и РА, а также других заинтересованных государственных органов.
6. Обновление проекта ПУИ с учетом комментариев и рекомендаций г-на Джомы и внесение в АБР на рассмотрение и одобрение после проведения обсуждения с ИА и РА.
7. Координация и содействие КПН в подготовке ПЭО на строительство приемного резервуара (50 м³), отводящего трубопровода (0,2 км) и реконструкция колодцев главного коллектора к КОС Каракол.
8. Содействие КПН в прохождении государственной экспертизы, в т.ч. экологической на строительство приемного резервуара (50 м³).
9. Осуществление экологического мониторинга по обеспечению выполнения Подрядчиками требований ПУОСКО, Положений АБР по защитным мерам и национального законодательства во время проведения строительных работ на КОС Балыкчы и канализационных сетях городов Каракол и Балыкчы;
10. Присуждение контракта КОС г. Каракол;
11. Присуждение Контракта Консультанта по институциональному развитию.