

Проект «Управление сточными водами Иссык-Куля»

Квартальный отчет о проделанной работе за IV квартал – годовой отчет 2022 года

Введение

1. Настоящий отчет был подготовлен с целью обобщения результатов прогресса, достигнутых проектом «Управление сточными водами Иссык-Куля» (ПУСВИК) за IV квартал – годовой отчет 2022 года. Структура отчета основывается на формате, одобренном со стороны АБР.
2. Проект «Управление сточными водами Иссык-Куля» (далее - Проект) будет оказывать поддержку Кабинету Министров Кыргызской Республики в улучшении услуг по очистке сточных вод в двух городах, расположенных в восточном регионе страны в прибрежной зоне озера Иссык-Куль. Проектом предусматривается модернизация и расширение существующих систем водоотведения и очистки сточных вод, укрепление институционального потенциала и повышение устойчивости коммунальных служб водоснабжения и канализации (ВСС) в гг. Балыкчы и Каракол.
3. В Таблице 1 представлена общая информация по Проекту:

Таблица 1 - Общая информация по проекту:

Общая стоимость проекта	41.82 млн \$ США
Номер проекта	50176-002
Грант 0628-KGZ (SF)	12,84 млн. \$США – из Специальных фондовых ресурсов Азиатского банка развития (АБР)
Кредит 3742 – KGZ (COL)	23,68 млн. \$США – из Обычных капитальных ресурсов Азиатского банка развития
Кабинет Министров Кыргызской Республики	5.30 млн. \$США (включая налоги и пошлины в качестве со-финансирования)
Исполнительное агентство	Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения (ДРПВВ) при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики
Реализующее агентство	Полномочное Представительство Президента КР в Иссык-Кульской области
Сроки реализации проекта	16 августа 2019 – 31 декабря 2024
Дата финансового закрытия проекта	30 июня 2025 г.
Зона реализации проекта	Города Балыкчы и Каракол
Орган, контролирующий проект	Миссия постоянного представительства АБР в КР (KYRM)
Одобрение Советом директоров АБР	20 ноября 2018 г.

Подписание Грантового и Кредитного Соглашений	28 декабря 2018 г.
Подписание Закона Кыргызской Республики «О ратификации Кредитного Соглашения»	16 июля 2019 г. № 84
Закон опубликован в газете «Эркин Тоо»	19 июля 2019 года
Дата вступления в силу. Подтверждение АБР	16 августа 2019 года

4. Основные ожидаемые непосредственные результаты Проекта включают следующее:

Непосредственный результат 1: Улучшенные системы сбора и отведения сточных вод в городах Балыкчы и Каракол, включая: (i) модернизацию канализационных очистных сооружений в городах Балыкчы (производственная мощность 4,200 м³/сут) и Каракол (производственная мощность 12,000 м³/сут), (ii) строительство по расширению канализационных сетей протяженностью 43,4 км (iii) строительство 0.2 км сточных трубопроводов и 28 колодцев главного коллектора, (iv) строительство одного приемного резервуара для сточных вод объемом 50м³, (v) Очистка одного резервуара (БСР) и прудов от ила объемом 100 000 м³ в г. Каракол и Балыкчы и реабилитация Каракольской ирригационной насосной станции (vi) закупка семи ассенизационных вакуумных машин.

Непосредственный результат 2: Укрепленный институциональный потенциал и улучшенная реализация проекта в гг. Балыкчы и Каракол посредством следующего: (i) программа развития корпоративного потенциала, (ii) целенаправленные модули обучения основным корпоративным знаниям, эксплуатации и техническому обслуживанию и системам финансового управления и биллинга и (iii) побратимство с международным учреждением, использующим экспертные системы и базы знаний систем водоснабжения и водоотведения.

Непосредственный результат 3: Улучшенное управление септическими осадками и повышенная осведомленность в вопросах охраны окружающей среды посредством программ, направленных на: (i) совершенствование нормативной базы, касающейся управления септическими осадками, рационализации услуг по сбору септических осадков и улучшения работы по утилизации септических осадков; (ii) повышение осведомленности о передовом опыте в области санитарии и поощрение поддержки со стороны заинтересованных сторон мерам по улучшению сточных вод.

Прогресс по реализации проекта

Общая информация по прогрессу реализации проекта

Основные мероприятия, достигнутые за IV квартал 2022 года, включают следующее:

- №IWMP/ICB/CW-21/002-Строительство канализационных сетей в г. Балыкчы: по Лоту 1 (5.34 км) 21 января 2022 года подписан Контракт с ОсОО «Импульс-Ош» на сумму 475,802.09 долларов США. По состоянию на 31 декабря 2022 г. Подрядчиком выполнены строительно-монтажные работы по укладке трубопроводов из

полиэтиленовых труб с протяженностью 5,103 км на сумму 376 103,09 долларов США. Выполнены строительно-монтажные работы на 95,68%. по Лоту 2 (5.32 км) 1 февраля 2022 года подписан Контракт с ОсОО «Профит-Экспресс» на сумму 556,775.32 долларов США. По состоянию 31 декабря 2022 г. Подрядчиком выполнены строительно-монтажные работы по укладке трубопроводов из полиэтиленовых труб с протяженностью 5,332 км на сумму 431 948,28 долларов США. Выполнены строительно-монтажные работы на 100%.

- №IWMP/ICB/CW-21/003-Строительство по расширению канализационных сетей в г. Каракол: по Лоту 1 (6.71 км) 31 марта 2022 года подписан контракт с ОсОО «Минур» на сумму 548,072.89 долларов США. По состоянию на 31 декабря 2022 года Подрядчиком выполнены строительно-монтажные работы по укладке трубопроводов из полиэтиленовых труб с протяженностью 4,567 км на сумму 357 827,68 долларов США. Выполнены строительно-монтажные работы на 68%. По Лоту 2 «Северный» (5.94 км) 5 апреля 2022 года подписан Контракт с Консорциумом ОсОО «Инженерная защита» ОсОО «Полимер Снаб Азия» на сумму 549,490.97 долларов США. По состоянию на 31 декабря 2022 года Подрядчиком выполнены строительно-монтажные работы по укладке трубопроводов из полиэтиленовых труб с протяженностью 4,600 км на сумму 328 106,90 долларов США. Выполнены строительно-монтажные работы на 76,93%.
- Shopping-Computer-Equipment-2022 на поставку компьютерного оборудования для МП Водоканалов г. Каракол и Балыкчы: для успешного внедрения программы 1С в муниципальных предприятиях «Водоканал» г. Каракол и модернизации 1С в г. Балыкчы, компанией ОсОО «Solbi Company» на сумму 8,828.00 доллара США.
- Shopping-1С-2022: Поставка, установка и поддержка платформы программного обеспечения 1С для МП Водоканалов в г. Балыкчы и г. Каракол 30 июня 2022 года подписан Контракт с ОсОО «Reverse Group» на общую сумму 10 490 доллара США. В рамках контракта в г. Балыкчы завершены все необходимые работы, в г. Каракол работы планируются завершить в течение 1 квартала 2023 года.

Основные мероприятия, достигнутые за IV квартал 2022 года, включают следующее:

- №: IWMP/NCB/G-21/002: Поставка и установка трех насосных агрегатов с комплектующими материалами для ирригационной насосной станции в г. Каракол: 21 декабря 2022 года три насосных агрегата с комплектующими материалами были поставлены и переданы по акту приема-передачи представителю Ак-Суйского РУВХ.
- Модернизация канализационного очистного сооружения в г. Балыкчы: выполнены нижеследующие строительно-монтажные работы:
 - Устройство стен ограждения из пескоблока на лицевой стороне КОС;
 - Устройство временных зданий и сооружений для обеспечения быта и жизнедеятельности рабочих (жилье, столовая, туалет, душевая и т.п.);
 - Временное водоснабжение и электроснабжение временных зданий и сооружений объекта;
 - Разработка земляных работ для административно-бытового, ремонтно-мастерского зданий, усреднительного и биологического резервуаров;
 - Устройство фундамента усреднительного резервуара и здания ремонтно-мастерской;
 - Устройство стен биологического резервуара на 50% и административно-бытового здания на 70%;
 - Произведена поставка 1-ой партии оборудования: компрессор, воздуходувка, измерительный насос и погружной шламовый насос.

Основные мероприятия, запланированные на 1 квартал 2023 года

1. Подготовка Полугодового отчета о мониторинге окружающей среды за период июль-декабрь 2022 года (SEMR-6) и внесение на рассмотрение в АБР.
2. Рассмотрение предложений КПН и кандидатуры на замену международного специалиста по окружающей среде.
3. Координация и содействие КПН в подготовке ПЭО на строительство приемного резервуара объемом (50 м3), отводящего трубопровода (0,2 км) и реконструкции колодцев главного коллектора к КОС Каракол.
4. Содействие КПН в прохождении государственной экспертизы, в т.ч. экологической на строительство приемного резервуара объемом (50 м3).
5. Осуществление экологического мониторинга по обеспечению выполнения Подрядчиками требований ПУОСКО, Положения АБР по защитным мерам и национального законодательства во время проведения строительных работ на КОС Балыкчы и канализационных сетях городов Каракол и Балыкчы.
6. Проведение консультаций с Подрядчиком на проектирование и строительство КОС Каракол о мероприятиях по экологическим защитным мерам, в соответствии с национальным законодательством и Политикой АБР о защитных мерах.
7. Присуждение Контракта на КИР.