

Проект «Управление сточными водами Иссык-Куля»

Квартальный отчет о проделанной работе за I квартал 2023 года

Введение

1. Настоящий отчет был подготовлен с целью обобщения результатов прогресса, достигнутых проектом «Управление сточными водами Иссык-Куля» (ПУСВИК) за I квартал 2023 года. Структура отчета основывается на формате, одобренном со стороны АБР.
2. Проект «Управление сточными водами Иссык-Куля» (далее - Проект) будет оказывать поддержку Кабинету Министров Кыргызской Республики в улучшении услуг по очистке сточных вод в двух городах, расположенных в восточном регионе страны в прибрежной зоне озера Иссык-Куль. Проектом предусматривается модернизация и расширение существующих систем водоотведения и очистки сточных вод, укрепление институционального потенциала и повышение устойчивости коммунальных служб водоснабжения и канализации (ВСС) в гг. Балыкчы и Каракол.
3. В Таблице 1 представлена общая информация по Проекту:

Таблица 1 - Общая информация по проекту:

Общая стоимость проекта	41.82 млн \$ США
Номер проекта	50176-002
Грант 0628-KGZ (SF)	12,84 млн. \$США – из Специальных фондовых ресурсов Азиатского банка развития (АБР)
Кредит 3742 – KGZ (COL)	23,68 млн. \$США – из Обычных капитальных ресурсов Азиатского банка развития
Кабинет Министров Кыргызской Республики	5.30 млн. \$США (включая налоги и пошлины в качестве со-финансирования)
Исполнительное агентство	Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения (ДРПВВ) при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики
Реализующее агентство	Полномочное Представительство Президента КР в Иссык-Кульской области
Сроки реализации проекта	16 августа 2019 – 31 декабря 2024
Дата финансового закрытия проекта	30 июня 2025 г.
Зона реализации проекта	Города Балыкчы и Каракол
Орган, контролирующий проект	Миссия постоянного представительства АБР в КР (KYRM)
Одобрение Советом директоров АБР	20 ноября 2018 г.

Подписание Грантового и Кредитного Соглашений	28 декабря 2018 г.
Подписание Закона Кыргызской Республики «О ратификации Кредитного Соглашения»	16 июля 2019 г. № 84
Закон опубликован в газете «Эркин Тоо»	19 июля 2019 года
Дата вступления в силу. Подтверждение АБР	16 августа 2019 года

4. Основные ожидаемые непосредственные результаты Проекта включают следующее:

Непосредственный результат 1: Улучшенные системы сбора и отведения сточных вод в городах Балыкчы и Каракол, включая: (i) модернизацию канализационных очистных сооружений в городах Балыкчы (производственная мощность 4,200 м³/сут) и Каракол (производственная мощность 12,000 м³/сут), (ii) строительство по расширению канализационных сетей протяженностью 43,4 км (iii) строительство 0.2 км сточных трубопроводов и 28 колодцев главного коллектора, (iv) строительство одного приемного резервуара для сточных вод объемом 50м³, (v) Очистка одного резервуара (БСР) и прудов от ила объемом 100 000 м³ в г. Каракол и Балыкчы и реабилитация Каракольской ирригационной насосной станции (vi) закупка семи ассенизационных вакуумных машин.

Непосредственный результат 2: Укрепленный институциональный потенциал и улучшенная реализация проекта в гг. Балыкчы и Каракол посредством следующего: (i) программа развития корпоративного потенциала, (ii) целенаправленные модули обучения основным корпоративным знаниям, эксплуатации и техническому обслуживанию и системам финансового управления и биллинга и (iii) побратимство с международным учреждением, использующим экспертные системы и базы знаний систем водоснабжения и водоотведения.

Непосредственный результат 3: Улучшенное управление септическими осадками и повышенная осведомленность в вопросах охраны окружающей среды посредством программ, направленных на: (i) совершенствование нормативной базы, касающейся управления септическими осадками, рационализации услуг по сбору септических осадков и улучшения работы по утилизации септических осадков; (ii) повышение осведомленности о передовом опыте в области санитарии и поощрение поддержки со стороны заинтересованных сторон мерам по улучшению сточных вод.

Прогресс по реализации проекта

Общая информация по прогрессу реализации проекта

Основные мероприятия, достигнутые за I квартал 2023 года, включают следующее:

- №IWMP/ICB/CW-21/002-Строительство канализационных сетей в г. Балыкчы: по Лоту 1 (5.34 км) 21 января 2022 года подписан Контракт с ОсОО «Импульс-Ош» на сумму 475,802.09 долларов США. По состоянию на 31 декабря 2022 г. Подрядчиком выполнены строительные-монтажные работы по укладке трубопроводов из

полиэтиленовых труб с протяженностью 5,103 км на сумму 376 103,09 долларов США. Выполнены строительно-монтажные работы на 95,68%. по Лоту 2 (5.32 км) 1 февраля 2022 года подписан Контракт с ОсОО «Профит-Экспресс» на сумму 556,775.32 долларов США. По состоянию 31 декабря 2022 г. Подрядчиком выполнены строительно-монтажные работы по укладке трубопроводов из полиэтиленовых труб с протяженностью 5,332 км на сумму 431 948,28 долларов США. Выполнены строительно-монтажные работы на 100%.

- №IWMP/ICB/CW-21/003-Строительство по расширению канализационных сетей в г. Каракол: по Лоту 1 (6.71 км) 31 марта 2022 года подписан контракт с ОсОО «Минур» на сумму 548,072.89 долларов США. По состоянию на 31 декабря 2022 года Подрядчиком выполнены строительно-монтажные работы по укладке трубопроводов из полиэтиленовых труб с протяженностью 4,567 км на сумму 357 827,68 долларов США. Выполнены строительно-монтажные работы на 68%. По Лоту 2 «Северный» (5.94 км) 5 апреля 2022 года подписан Контракт с Консорциумом ОсОО «Инженерная защита» ОсОО «Полимер Снаб Азия» на сумму 549,490.97 долларов США. По состоянию на 31 декабря 2022 года Подрядчиком выполнены строительно-монтажные работы по укладке трубопроводов из полиэтиленовых труб с протяженностью 4,600 км на сумму 328 106,90 долларов США. Выполнены строительно-монтажные работы на 76,93%.
- Тендер №IWMP/QCBS/SC-21/002 по отбору Консультанта по институциональному развитию: 26 января 2023 года подписан Контракт с АО «SEURECA» в ассоциации с двумя суб-консультантами: ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» и ОсОО «Интер Инжиниринг Груп». С 20 февраля по 27 февраля 2023г организован совместный выезд в города Каракол и Балыкчы, где проведены встречи с руководством и знакомство с сотрудниками водоканала двух городов, проведены выезды на места и детальный осмотр канализационного очистного сооружения и водозаборов двух городов, осмотр существующих оборудований и техники. Консультант на этапе подготовки первоначального отчета.
- Shopping-1C-2022: Поставка, установка и поддержка платформы программного обеспечения 1С для МП Водоканалов в г. Балыкчы и г. Каракол 30 июня 2022 года подписан Контракт с ОсОО «Reverse Group» на общую сумму 10 490 доллара США. В рамках контракта в г. Балыкчы завершены все необходимые работы, в г. Каракол работы по разработке и обучению завершены, внесены все остатки на 31 декабря 2022 года. Планируется параллельная работа 1С и БИС в г.Каракол до конца текущего года
- Модернизация канализационного очистного сооружения в г. Каракол: 13 января 2023 объект официально передан Подрядчику. Подрядчик приступил к мобилизации и к окончательным проектным работам по разработке технологического и эскизного проекта и подготовке ПУОС и документов по экологическим защитным мерам.
- №: IWMP/NCB/G-21/002: Поставка и установка трех насосных агрегатов с комплектующими материалами для ирригационной насосной станции в г. Каракол: 21 декабря 2022 года три насосных агрегата с комплектующими материалами были поставлены и переданы по акту приема-передачи представителю Ак-Суйского РУВХ.
- Модернизация канализационного очистного сооружения в г. Балыкчы: выполнены нижеследующие строительно-монтажные работы:
 - Устройство стен ограждения из пескоблока на лицевой стороне КОС;
 - Устройство временных зданий и сооружений для обеспечения быта и жизнедеятельности рабочих (жилье, столовая, туалет, душевая и т.п.);
 - Временное водоснабжение и электроснабжение временных зданий и сооружений объекта;

- Разработка земляных работ для административно-бытового, ремонтно-мастерского зданий, усреднительного и биологического резервуаров;
- Устройство фундамента усреднительного резервуара и здания ремонтно-мастерской;
- Устройство стен биологического резервуара на 50% и административно-бытового здания на 70%;
- Произведена поставка 1-ой партии оборудования: компрессор, воздуходувка, измерительный насос и погружной шламовый насос.

Основные мероприятия, запланированные на 2 квартал 2023 года

1. Подготовка отчета о комплексной оценке по социальным гарантиям (SDDR) по очистке от ила БСР в Караколе и биопрудов;
2. Мониторинг социальных защитных мер во время проведения строительных работ канализационной сети гг. Каракол и Балыкчы и КОС Балыкчы.
3. Содействие КПН в подготовке предварительного проекта Полугодового отчета о мониторинге окружающей среды за период январь-июнь 2023 года (SEMR-7).
4. По согласованию с АБР рассмотрение предложений КПН и кандидатуры на замену международного специалиста по окружающей среде.
5. Координация и содействие КПН в подготовке ПЭО на строительство приемного резервуара объемом (50 м3), отводящего трубопровода (0,2 км) и реконструкции колодцев главного коллектора к КОС Каракол.
6. Содействие КПН в проведении общественного слушания на проект отчета ОВОС на строительство отводящего трубопровода (0,2 км) и реконструкции колодцев главного коллектора к КОС Каракол, прохождении государственной экспертизы, в т.ч. экологической.
7. Осуществление экологического мониторинга по обеспечению выполнения Подрядчиками требований ПУОСКО, Положения АБР по защитным мерам и национального законодательства во время проведения строительных работ на КОС Балыкчы и канализационной сети городов Каракол и Балыкчы.
8. Совместно с КПН, НАН КР, ОРП, представителями мэрии и МП «Водоканал», ПППКРИКО, Подрядчиком ПС КОС Каракол и МПРЭТН проведение работ по переселению ЦА лягушки с биопрудов КОС Каракол.