

Проект “Управление сточными водами Иссык-Куля”
Квартальный отчет о проделанной работе за III квартал 2023 года

Введение

1. Настоящий отчет был подготовлен с целью обобщения результатов прогресса, достигнутых проектом «Управление сточными водами Иссык-Куля» (ПУСВИК) за III квартал 2023 года. Структура отчета основывается на формате, одобренном со стороны АБР.
2. Проект «Управление сточными водами Иссык-Куля» (далее - Проект) будет оказывать поддержку Кабинету Министров Кыргызской Республики в улучшении услуг по очистке сточных вод в двух городах, расположенных в восточном регионе страны в прибрежной зоне озера Иссык-Куль. Проектом предусматривается модернизация и расширение существующих систем водоотведения и очистки сточных вод, укрепление институционального потенциала и повышение устойчивости коммунальных служб водоснабжения и канализации (ВСС) в гг. Балыкчы и Каракол.
3. В Таблице 1 представлена общая информация по Проекту:

Таблица 1 - Общая информация по проекту:

Общая стоимость проекта	41.82 млн \$ США
Номер проекта	50176-002
Грант 0628-KGZ (SF)	12,84 млн. \$США – из Специальных фондовых ресурсов Азиатского банка развития (АБР)
Кредит 3742 – KGZ (COL)	23,68 млн. \$США – из Обычных капитальных ресурсов Азиатского банка развития
Кабинет Министров Кыргызской Республики	5.30 млн. \$США (включая налоги и пошлины в качестве со-финансирования)
Исполнительное агентство	Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения (ДРПВВ) при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики
Реализующее агентство	Полномочное Представительство Президента КР в Иссык-Кульской области
Сроки реализации проекта	16 августа 2019 – 31 декабря 2026
Дата финансового закрытия проекта	31 декабря 2026 г.
Зона реализации проекта	Города Балыкчы и Каракол
Орган, контролирующий проект	Миссия постоянного представительства АБР в КР (KYRM)
Одобрение Советом директоров АБР	20 ноября 2018 г.

Подписание Грантового и Кредитного Соглашений	28 декабря 2018 г.
Подписание Закона Кыргызской Республики «О ратификации Кредитного Соглашения»	16 июля 2019 г. № 84
Закон опубликован в газете «Эркин Тоо»	19 июля 2019 года
Дата вступления в силу. Подтверждение АБР	16 августа 2019 года

4. Основные ожидаемые непосредственные результаты Проекта включают следующее:

Непосредственный результат 1: Улучшенные системы сбора и отведения сточных вод в городах Балыкчы и Каракол, включая: (i) модернизацию канализационных очистных сооружений в городах Балыкчы (производственная мощность 4,200 м³/сут) и Каракол (производственная мощность 12,000 м³/сут), (ii) строительство по расширению канализационных сетей протяженностью 43,4 км (iii) строительство 0.2 км сточных трубопроводов и 28 колодцев главного коллектора, (iv) строительство одного приемного резервуара для сточных вод объемом 50м³, (v) Очистка одного резервуара (БСР) и прудов от ила объемом 100 000 м³ в г. Каракол и Балыкчы и реабилитация Каракольской ирригационной насосной станции (vi) закупка семи ассенизационных вакуумных машин.

Непосредственный результат 2: Укрепленный институциональный потенциал и улучшенная реализация проекта в гг. Балыкчы и Каракол посредством следующего: (i) программа развития корпоративного потенциала, (ii) целенаправленные модули обучения основным корпоративным знаниям, эксплуатации и техническому обслуживанию и системам финансового управления и биллинга и (iii) побратимство с международным учреждением, использующим экспертные системы и базы знаний систем водоснабжения и водоотведения.

Непосредственный результат 3: Улучшенное управление септическими осадками и повышенная осведомленность в вопросах охраны окружающей среды посредством программ, направленных на: (i) совершенствование нормативной базы, касающейся управления септическими осадками, рационализации услуг по сбору септических осадков и улучшения работы по утилизации септических осадков; (ii) повышение осведомленности о передовом опыте в области санитарии и поощрение поддержки со стороны заинтересованных сторон мерам по улучшению сточных вод.

Прогресс по реализации проекта

Общая информация по прогрессу реализации проекта

Основные мероприятия, достигнутые за III квартал 2023 года, включают следующее:

- №IWMP/ICB/CW-21/002-Строительство канализационных сетей в г. Балыкчы: по Лоту 1 (5.34 км) 21 января 2022 года подписан Контракт с ОсОО «Импульс-Ош» на сумму 475,802.09 долларов США. За отчетный период Подрядчиком выполнены строительные-

монтажные работы по укладке трубопроводов из полиэтиленовых труб с устройством железно-бетонных смотровых колодцев на 100%. по Лоту 2 (5.32 км) 1 февраля 2022 года подписан Контракт с ОсОО «Профит-Экспресс» на сумму 556,775.32 долларов США. За отчетный период Подрядчиком выполнены строительные-монтажные работы по укладке трубопроводов из полиэтиленовых труб с устройством железно-бетонных колодцев на 100%. Проведено восстановление тротуаров на улице Калдыбаева и Шарипова.

- №IWMP/ICB/CW-21/003-Строительство по расширению канализационных сетей в г. Каракол: по Лоту 1 (6.71 км) 31 марта 2022 года подписан контракт с ОсОО «Минур» на сумму 548,072.89 долларов США. По Лоту 2 «Северный» (5.94 км) 5 апреля 2022 года подписан Контракт с Консорциумом ОсОО «Инженерная защита» ОсОО «Полимер Снаб Азия» на сумму 549,490.97 долларов США. По состоянию на 30 сентября 2023 года Подрядчиками выполнены строительные-монтажные работы по укладке трубопроводов из полиэтиленовых труб с устройством железобетонных смотровых колодцев на 100%. Объекты готовят к государственной приемке ориентировочно к 13 октябрю 2023 года
- Тендер №IWMP/QCBS/SC-21/002 по отбору Консультанта по институциональному развитию: за отчетный период ОУП 18 июля 2023 года одобрен Первоначальный отчет Консультанта. 1 августа 2023 года представлен Отчет №1 и 8 августа 2023 года предоставлен Отчет №2, которые содержат разработку следующих документов:
 - корпоративного бизнес-плана для каждого водоканала;
 - программы по снижению неодоходной воды (включая определение водного баланса, обновление ГИС, сетевое моделирование, рекомендации и план действий);
 - осуществляют оценку повышения технического потенциала
 - планы действий по выполнению финансовых показателей со стороны РА
 - дорожные карты по тарифам для каждого Водоканала, утвержденные муниципалитетами (на кыргызском, русском и английском языках);
 - программы управления септическими осадками (на кыргызском, русском и английском языках);
 - оценка потребностей в обучении.1, 8 сентября 2023 года со стороны муниципальных предприятий Водоканал города Каракол и Балыкчы в ОУП направлены комментарии к Отчету №1, №2 Консультанту для доработки. Также, 2 августа 2023 года Отчет №1 и 16 августа 2023 года Отчет №2 были направлены в АБР на рассмотрение. Кроме этого, планируется визит финансового эксперта (Адриана Джолифф) и руководителя группы (Бетран Мазур) с 9-13 октября 2023 года для обсуждения работ по септированию и проекта финансовой модели.
- Тендер «Shopping-CE-GPI-2023»: Закупка оборудования в Проектный институт при Госстрое: для оцифровки генерального планов городов Каракол, Балыкчы и. т. д В рамках контракта, ОсОО КБМ осуществил поставку оборудования в Государственный проектный институт при Госстрое, после установки и проверки подписан акт приема-передачи оборудования от 27 июня 2023 года между ОсОО КБМ, ГПИ и ДРПВВ. За отчетный период ГПИ ведутся работы по оцифровке генерального планов городов Балыкчы и Каракол.
- Модернизация канализационного очистного сооружения в г. Каракол: за отчетный период Подрядчиком завершена разработка и детального проекта 1-й очереди и передана на адаптацию проектной организации ОАО «Промпроект».

Модернизация канализационного очистного сооружения в г. Балыкчы: выполнены нижеследующие строительные-монтажные работы: Проведено гидроиспытание «усреднительного резервуара» после завершения СМР; «Сооружение решеток» завершено на 50%; СМР «Биологического резервуара» завершены частично при

проведении гидроиспытания выявлены дефекты, которые устраняются; СМР по Административно-бытовому корпусу завершено на 90%, ведутся внутренние отделочные работы и фасадной части с устранением выявленных дефектов; Завершены устройства ж/б монолитных каркасов механической мастерской и котельной. Общий объем выполненных физических работ по состоянию 30 сентября 2023 составляет 77%.

Основные мероприятия, запланированные на 4 квартал 2023 года

Основные мероприятия, запланированные на следующий квартал, включают:

1. Проведение общественного слушания в городе Каракол по экологическим и социальным защитным мерам при строительстве канализационного очистного сооружения;
2. Проведение комплексной оценки социального воздействия проекта при строительстве канализационного очистного сооружения г. Каракол. В случае обнаружения негативного воздействия для домохозяйств будет обновлен и реализован План по приобретению земель и переселению (LARP). При отсутствии воздействия проекта на активы домохозяйств будут подготовлен отчет о комплексной оценке по социальным защитным мерам (SDDR);
3. Подготовка отчета о комплексной оценке по социальным гарантиям (SDDR) по очистке от ила БСР в Караколе и биопрудов;
4. Мониторинг социальных защитных мер во время проведения строительных работ канализационной сети гг. Каракол и Балыкчы и КОС Балыкчы;
5. Содействие КПН в доработке проекта Полугодового отчета о мониторинге окружающей среды за период январь-июнь 2023 года (SAEMR № 7) с учетом комментариев АБР.
6. Содействие Подрядчику в проведении общественного слушания на проект отчета ОВОС на строительство КОС Каракол, прохождения государственной экспертизы, в т.ч. экологической материалов ПСД.
7. Контроль и координация, а также осуществлении экологического мониторинга по обеспечению выполнения Подрядчиками требований ПУОСКО, Положения АБР по защитным мерам и национального законодательства во время проведения строительных работ на КОС Балыкчы.
8. Координация и содействие Подрядчику ПС КОС Каракол в обновлении ПЭО ПУОСКО на КОС Каракол.