

## Отчет о мониторинге социальных защитных мер

---

# KGZ: Проект «Управление сточными водами Иссык-Куля»

Кредит и Грант АБР: L3742-KGZ; G0628-KGZ

Проект №: 50176-002

Отчетный период: Июль-декабрь 2024 год.

**Март 2025 год.**

Подготовлено Государственным учреждением «Питьевое водоснабжение и водоотведение» при Службе водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики (далее – ГУПВВ) для Азиатского банка развития.

Настоящий Отчет о социальном мониторинге является документом Заемщика. Мнения, выраженные здесь, не обязательно представляют собой мнения Совета директоров, руководства или персонала АБР и могут носить предварительный характер.

При подготовке любой страновой программы или стратегии, финансировании любого проекта или путем указания какого-либо обозначения или ссылки на определенную территорию или географическую область в этом документе, Азиатский банк развития не намерен принимать какие-либо решения относительно юридического или иного статуса любой территории или области.

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ.....	4
2.	СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА .....	4
2.1.	ПОДПРОЕКТ КС БАЛЫКЧЫ .....	4
2.2.	ПОДПРОЕКТ КОС БАЛЫКЧЫ .....	5
2.3.	ПОДПРОЕКТ КС КАРАКОЛ.....	6
2.4.	ПОДПРОЕКТ КОС КАРАКОЛ.....	7
2.5.	ПОДПРОЕКТ: СТРОИТЕЛЬСТВО РЕЗЕРВУАРА НА 50 м <sup>3</sup> , 200 м СБРОСНОГО ТРУБОПРОВОДА И МОДЕРНИЗАЦИИ 28 КОЛОДЦЕВ НА ГЛАВНОМ КАНАЛИЗАЦИОННОМ КОЛЛЕКТОРЕ ОТ Г. КАРАКОЛ	10
2.6.	ПОДПРОЕКТ: ОЧИСТКА ОТ ИЛА БСР И БИОПРУДОВ. ....	11
3.	ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА .....	11
4.	МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ (МРЖ).....	12
5.	РЕКОМЕНДАЦИИ И СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ.....	17

**СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ**

АБР	—	Азиатский Банк Развития
ГРЖ	—	Группы по рассмотрению жалоб
ГУ РПВВ	—	Государственное учреждение «Питьевое водоснабжение и водоотведение» при Службе водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
ДХ	—	Домохозяйство(а)
ЗПБ АБР 2009	—	Заявление АБР о политике безопасности от (2009)
ИА	—	Исполнительное агентство
КОС	—	Канализационные очистные сооружения
МПЗП	—	Механизм приобретения земель и переселения
КПН	—	Консультант по проектированию и надзору
КР	—	Кыргызская Республика
КС	—	Канализационная сеть
КСП	—	Комплексная социальная проверка
ЛПВ	—	Лицо под воздействием
МКЛ	—	Местное контактное лицо
МРЖ	—	Механизм рассмотрения жалоб
ОК	—	Общественные консультации
ОКСП	—	Отчет по результатам комплексной проверки социальных гарантий
ОРП	—	Отделы реализации проекта (офисы Проекта по управлению сточными водами Иссык-Куля, Каракол, Балыкчы)
ОУП	—	Офис управления проектом
ПЗП	—	Приобретение земли и переселение
ППЗП	—	План по приобретению земель и переселению
ПУРИК	—	Проект Устойчивого Развития Иссык-Куля
ПУСВИК	—	Проект по управлению сточными водами Иссык-Куля
РГА	—	Районная государственная администрация
СЗЗ	—	Санитарно-защитная зона

## 1. ВВЕДЕНИЕ

1. Целью Проекта «Управление сточными водами Иссык–Куля» (ПУСВИК) является улучшение и расширение доступа к надежным, устойчивым и доступным услугам канализации в городах Балыкчы и Каракол; Проект предусматривает модернизацию и строительство существующих систем канализационных очистных сооружений, укрепление институционального потенциала и повышение устойчивости коммунальных служб водоснабжения и канализации. Результаты проекта должны обеспечить (i) улучшение системы сточных вод в городах Балыкчы и Каракол, (ii) усиление институционального потенциала и (iii) улучшение управления септическим осадком и санитарией. Проект предусматривает строительство или восстановление канализационных сетей и очистных сооружений, включая КОС, насосные станции, трубопроводы и соответствующую инфраструктуру, что значительно улучшит стандарты здоровья, гигиены и санитарии.

2. Для Проекта «Управление сточными водами Иссык-Куля» (ПУСВИК) в 2018 году были разработаны Концепция Приобретения Земли и Переселения (КПЗП) и проект Плана Приобретения Земли и Переселения (ППЗП).

3. Проект был одобрен Советом директоров АБР 20 ноября 2018 года, и 28 декабря 2018 года были подписаны Грантовые и Кредитные Соглашения между АБР и Правительством Кыргызской Республики. Закон Кыргызской Республики № 60 «О ратификации Кредитного Соглашения» от 16 июля 2019 года был опубликован в газете «Эркин Тоо» от 19 июля 2019 года.

4. Подтверждение АБР от 16 августа 2019 года определяет дату вступления Проекта в силу и в соответствии с Грантовым и Кредитным Соглашениями от 28 декабря 2018 года реализация проекта осуществляется с 16 августа 2019 по 31 декабря 2024 года.

5. На начальном этапе в проекте было выделено два подпроекта – подпроект Балыкчы и подпроект Каракол. К настоящему времени эти подпроекты еще разделены.

## 2. СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

6. Подпроект Балыкчы разделен на два подпроекта: Канализационные сети (КС) г. Балыкчы и Канализационное очистное сооружение (КОС) г. Балыкчы.

7. Подпроект Каракол разделен на четыре подпроекта: 1. КС Каракол, 2. КОС Каракол, 3. Строительство резервуара на 50 м<sup>3</sup>, 200 м сбросного трубопровода через реку Каракол и модернизация 28 колодцев на главном канализационном коллекторе в г. Каракол, 4. Очистка от ила БСР и биопрудов.

### 2.1. ПОДПРОЕКТ КС БАЛЫКЧЫ

8. Рабочий проект КС г. Балыкчы утвержден ОУП и ИА в декабре 2020 года и утвержден государственной экспертизой в январе 2021 года. Согласно детальному проекту КС Балыкчы, разработанного КПН, предусмотрено строительство 10,7 км канализационной сети с учетом переходов и пересечения коммуникаций.

9. Проектируемые трассы инженерных коммуникаций, расположены в центральной части города по шести улицам от Тыныстанова до Озёрная. (Калдыбаева, Шарипова, Токтосунова, Мамбеталиева, Т. Молдо, и Озерная). КС запроектированы вдоль проезжей части улиц и по участкам улиц, подземной

прокладкой, «открытым способом» при глубине прокладки от 1,7 м до 3,5 м. Проектирование и строительство КС включает восстановление дорог, тротуаров и других коммуникаций.

10. По Лоту 1 (5.34 км) 21 января 2022 года подписан Контракт с ОсОО «Импульс-Ош» на сумму 475,802.09 долларов США. Подрядчиком выполнены строительно-монтажные работы по укладке трубопроводов из полиэтиленовых труб с устройством железно-бетонных смотровых колодцев на 100%.

11. По Лоту 2 (5.32 км) 1 февраля 2022 года подписан Контракт с ОсОО «Профит-Экспресс» на сумму 556,775.32 долларов США. Подрядчиком выполнены строительно-монтажные работы по укладке трубопроводов из полиэтиленовых труб с устройством железно-бетонных колодцев на 100%.

12. Департаментом Государственного Архитектурно-Строительного Контроля при ГААСЖКХ выдан Акт оценки соответствия вводимого в эксплуатацию завершеного строительством объекта от 26 декабря 2023 года №116-23 и Актом №117-23 объекты приняты в эксплуатацию.

13. Выполнение работ проводилось в границах муниципальных земельных участков, без воздействия на частные домохозяйства.

14. По результатам обследования объектов замечаний по вопросам социальных защитных мер нет.

## 2.2. Подпроект КОС Балыкчы

15. На проектирование и строительство КОС Балыкчы в 3 квартале 2021 года на основе конкурсных торгов был заключён контракт с подрядчиком – Консорциум China Road and Bridge Corporation.

16. Детальный проект КОС Балыкчы подготовлен подрядчиком в марте 2022 года и направлен в департамент государственной экспертизы. На основе детального проекта специалистами экологами был разработан Проект санитарно-защитной зоны и определены расчетные размеры санитарно-защитной зоны, которые составили 200 м от источников загрязнений и которые соответствуют нормативным согласно Санитарно-Эпидемиологическим правилам и нормативам "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Утв. ППКР от 11 апреля 2016 года № 201, в ред. от 23 марта 2020 года № 180). Проект СЗЗ прошел процедуру государственной экологической экспертизы и получил положительное заключение.

17. При подготовке проекта ППЗП в 2018 году размер санитарно-защитной зоны установлен в размере 400м от границ КОС. В Соответствии с ППЗП от 2018 года было определено 5 домохозяйств, расположенных в пределах СЗЗ и возможно подлежащих переселению. Но после подготовки детального проекта СЗЗ на основании расчетных показателей уменьшена до 200м. Проектная производительность КОС Балыкчы до 5000 м<sup>3</sup>/сут. также соответствует нормативному размеру СЗЗ 200 м<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, утвержденные постановлением Правительства КР от 11 апреля 2016 г. №201, в ред. от 23 марта 2020 г. № 180).

18. В связи с уменьшением размеров СЗЗ с 400 м до 200 м на основании экологических расчетов в июне 2022 года каждому домохозяйству сотрудниками ОУП и ОРП были вручены уведомления об их исключении из ППЗП.
19. Общественные слушания по проекту КОС Балыкчы были проведены 18 марта 2022 года в здании мэрии.
20. Отчет о комплексной социальной проверке (ОКСП) для КОС Балыкчы был подготовлен и одобрен АБР еще во втором квартале 2022 года и до начала строительных работ.
21. Подрядчиком на ПСД получены положительные заключения от Департамента гос. экспертизы. В отчетный период Подрядчиком велись строительно-монтажные работы.
22. Поставлены обязательные запчасти и оборудование на **100%**. С 9 октября по 3 ноября 2024 года на КОС проводились испытания сточной воды по функциональному завершению с привлечением аккредитованных лабораторий Департамента экологического мониторинга Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики и Иссык-Кульского межрайонного центра профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.
23. На основании полученных результатов испытаний, Отчета об оценке результатов функциональных гарантийных испытаний главного технического советника ИА Актом от 06 декабря 2024 года КОС г. Балыкчы принят в эксплуатацию с датой завершения 03 ноября 2024 г. Актом оценки соответствия от 12 декабря 2024 года № 169-24 Иссык-Кульского регионального управления Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) - уполномоченного государственного органа при ГААСЖКХ подтверждено соответствие очистных сооружений г. Балыкчы требованиям технических регламентов и проектной документации, КОС введен в эксплуатацию.
24. Согласно контракту, в течение 60 дней будут вестись пусконаладочные работы для принятия объекта в эксплуатацию.
25. Все виды строительных работ ведутся только на существующей территории КОС Балыкчы и не оказывают воздействия на какие-либо домохозяйства.

### **2.3. Подпроект КС КАРАКОЛ**

26. Рабочий проект канализационных сетей был разработан КПН, утвержден ОУП и ИА в декабре 2020 года и утвержден государственной экспертизой в январе 2021 года.
27. Проектируемые трассы 12,7 км КС, расположены по улицам Московская, Дуйшеева, Боронбай хана, Асаналиева, Абдрахманова, Алыбакова, Ахунбаева, Гебзе, Ленина, Жамансариева, Кадырова, Пржевальского, Шорукова. Канализационные сети запроектированы вдоль проезжей части улиц и по участкам улиц, подземной прокладкой, «открытым способом» при глубине прокладки от 1,42 м до 4,48 м. Проектирование и строительство КС включает восстановление дорог, тротуаров и других коммуникаций.
28. На этапе рабочего проектирования проведена комплексная социальная проверка с целью выявления воздействия проекта на домохозяйства и их активы. Полевые исследования были проведены совместно с инженерами и

представителями местных органов самоуправления и Управлением архитектуры и градостроительства, а также с целью проверки и подтверждения того, что работа, связанная с пересечением коммуникаций, будет осуществляться в пределах полосы отвода и не вызывает воздействия на домохозяйства (ни постоянного, ни временного). Для КС Каракол отчет о комплексной социальной проверке (ОКСП) был подготовлен во 2 квартале 2021. Одобрение со стороны АБР было получено в 3 квартале 2021.

29. По Лоту 1 (6.71 км) 31 марта 2022 года подписан контракт с ОсОО «Минур» на сумму 548,072.89 долларов США. Подрядчиком выполнены строительномонтажные работы по укладке трубопроводов из полиэтиленовых труб с устройством железно-бетонных смотровых колодцев на 100%.

30. По Лоту 2 «Северный» (5.94 км) 5 апреля 2022 года подписан Контракт с Консорциумом ОсОО «Инженерная защита» ОсОО «Полимер Снаб Азия» на сумму 549,490.97 долларов США. Подрядчиком выполнены строительномонтажные работы по укладке трубопроводов из полиэтиленовых труб с устройством железобетонных смотровых колодцев на 100%.

31. Департаментом Государственного Архитектурно-строительного контроля при ГААСЖХК выдан Акт №124-23 оценки соответствия вводимого в эксплуатацию завершеного строительством объекта от 26 декабря 2023 года №№124 и объекты приняты в эксплуатацию.

32. В марте 2022 года в рамках рабочей поездки КПН «Темелсу» совместно с ОУП и ОРП ПУСВИК в г. Каракол проведен тренинг по социальным и экологическим защитным мерам АБР для Подрядчиков ОсОО «Минур», ОсОО «Инженерная защита» совместно с ОсОО «Полимерснабазия». Работы по строительству КС Каракол начаты в апреле 2022 года.

33. В рамках социального мониторинга со стороны КПН специалистами по экологии и по социальным защитным мерам регулярно ежемесячно осуществляются выезды на участки строительных работ. Совместно со специалистом по экологическим защитным мерам проверено наличие необходимой документации на объектах, информационные баннеры, устройство ограждений и соблюдение правил техники безопасности.

34. На участках завершенных работ проведена планировка, на колодцы установлены крышки и люки. Завершены работы по восстановлению асфальтового покрытия переходов. Выполнение работ проводилось в границах муниципальных земельных участков, без воздействия на частные домохозяйства.

35. В процессе производства строительных работ случались непредвиденные пересечения и повреждения коммуникаций, не указанных в проекте. Усилиями Подрядчиков поврежденные коммуникации восстанавливались в кратчайшие сроки, что не вызвало никаких жалоб от домохозяйств.

36. По результатам обследования объектов замечаний по вопросам социальных защитных мер нет.

#### **2.4. Подпроект КОС Каракол**

37. Существующие канализационные очистные сооружения были построены в 1980 году и запроектированы на полную механическую и биологическую очистку с проектной мощностью 22 000м<sup>3</sup>/сут. В настоящее время все емкостные сооружения механической и биологической очистки фактически выполняют роль отстойников,

осадок из них удаляется не регулярно и визуально наблюдается активное гниение осадка на дне первичных отстойников, аэротенков, вторичных отстойников и в контактном резервуаре. Существующие иловые площадки эксплуатируются частично. На КОС не производятся измерения фактически поступающих расходов сточных вод, однако, по оценкам Водоканала г. Каракол (КВК), существующий расход в среднем составляет 7500 м<sup>3</sup>/сут, с поступающим расходом около 6000 м<sup>3</sup>/сут в зимний период времени и 12000 м<sup>3</sup>/сут в летний период времени.

38. Согласно правилам закупки АБР 21 декабря 2022 года подписан контракт с СП в составе ОсОО «Hayat Group» и «Bioworks Verfahrenstechnik GmbH» на проектирование и строительство КОС Каракол.

39. Работы по проектированию КОС Каракол начаты в 1 квартале 2023 года. В августе 2023 года специалистами Подрядчика был разработан проект СЗЗ КОС Каракол. Данный проект СЗЗ от 2023 года утвержден 11 сентября 2023 года Иссык-Кульским региональным управлением Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики. Размер установленной СЗЗ соответствует нормативным требованиям 400 м от производственной площадки КОС. Установленные границы СЗЗ не затрагивают частные домохозяйства и исключают необходимость подготовки Плана переселения.

40. В этой связи подготовлен отчет комплексной социальной проверки (ОКСП) и данный отчет был одобрен со стороны АБР 23 апреля 2024 года<sup>2</sup>. Этот отчет был обновлен одобрен со стороны АБР и опубликован в октябре 2024 года<sup>3</sup>

41. Для обнародования информации по проекту 31 октября 2023 года проведены общественные слушания. Участниками было 58 человек, в том числе 14 женщин и 44 мужчин.

42. В общественных слушаниях приняли участие: координатор ГУРПВВ по ИК области, представители мэрии города Каракол, государственного санитарного и эпидемиологического надзора по городу Каракол, МЧС, КП "Водоканал", Управления Муниципальной собственности (УМИ) Каракол, ОУП, ОРП, Консультанта и Подрядчика. Также участниками общественных слушаний были жители поселка Геолог, которые выразили недовольство тем, что на основании утвержденного проекта СЗЗ переселение не предполагается. Т.е. для выплаты денежных средств домохозяйствам поселка Геолог на текущий период нет оснований.

43. Подготовлен четырехсторонний Меморандум о взаимопонимании между Реализующим агентством, мэрией г. Каракол, ГУРПВВ (и его ОУП ПУСВИК) и жителями поселка «Геолог», так как ранее со стороны жителей было обращение на ИА, РА о решении следующих социальных проблем поселка: (i) устойчивого водоснабжения путем замены глубинного насоса и емкости для хранения питьевой воды, (ii) устойчивого электроснабжения путем замены трансформатора, (iii) прокладки канализационной сети в поселке Геолог, (iv) строительства остановки в поселке Геолог, (v) оснащения детской площадки, (vi) прокладки дороги.

44. На данном участке предусматривается устройство канализационной насосной станции (КНС) подземного типа. КНС представляет собой герметичную пластиковую емкость, которая монтируется внутри сборного железобетонного колодца. Напорная линия от КНС выполняется из труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001

<sup>2</sup> [https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/50176/50176-002-sddr-en\\_2.pdf](https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/50176/50176-002-sddr-en_2.pdf)

<sup>3</sup> [https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/50176/50176-002-sddr-en\\_3.pdf](https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/50176/50176-002-sddr-en_3.pdf)

диаметром 50 мм в 2 линии. На случай аварии на напорном участке КНС устанавливается колодец К-262 в котором располагается запорно-регулирующая арматура для переключения линий напорной сети. В этом колодце размещены запорные и регулирующие клапаны, позволяющие регулировать и перенаправлять поток между линиями напорной сети в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

45. Установка глубинного насоса будет производиться в существующей скважине, которая находится на территории поселка Геологов айыл окмоту айылного аймака Алтын-Арашан (ранее назывался Кара- Джальский айыл окмоту) которая имеет Государственный акт бессрочного пользования площадью 10 соток.

46. Рядом со скважиной находится старый резервуар, который подлежит к замене. Качество воды соответствует стандарту вода питьевая, потому что скважина действующая, с 2004 года обеспечивает водой жителей поселка Геологов. В связи с увеличением населения поселка появилось необходимость замены резервуара воды на большего объема.

47. Снос старых строений не проводится, соответственно не будет утилизация отходов. Старый трансформатор меньшей мощностью останется на своем месте и она не будет демонтирована. Новый трансформатор установят в муниципальной территории другом месте. На это место была издана постановление айыл окмоту айылного аймака Алтын-Арашан от 15 января 2025 № 3.

48. Для решения социальных задач поселка «Геолог» из финансовых средств ПУСВИК на основе технических спецификаций, предоставленные Мэриэй г. Каракол, будет закуплено следующее оборудование и инвентаря:

- Глубинный насос с комплектующими материалами;
- Емкость для хранения питьевой воды объемом 15м<sup>3</sup>;
- Материалы для строительства водопровода;
- Трансформатор силовой масляный с мощностью 250 ква и шкафа;
- Материалы для строительства линии электропередач (ЛЭП), 25 штук железобетонных опор;
- Детский игровой комплекс с освещением.

49. Мэрия г. Каракол из собственных средств или посредством муниципальных предприятий г. Каракол осуществит установку вышеуказанного оборудования и инвентаря в поселке Геолог.

50. Из финансовых средств ПУСВИК будет построена основная канализационная сеть в поселке Геолог на основании технических данных, которые предоставит МП «Каракол водоканал». Данная канализационная сеть будет выполнена в рамках строительства дополнительных канализационных сетей города Каракол. Жители смогут подключиться к проведенной централизованной канализационной сети самостоятельно через МП «Каракол водоканал» согласно установленному порядку после ввода в эксплуатацию Канализационного Очистного Сооружения в г. Каракол.

51. Дорога в поселке Геолог и остановка будут сделаны со стороны местных органов самоуправления за счет собственных средств. Автобусная остановка установлена со стороны мэрии города Каракол.

52. Для установки глубинного насоса и инвентаря для детской площадки отведен земельный участок площадью 1000 м<sup>2</sup>. На данный земельный участок у Алтын-Арашан айыл окмоту имеется акт о бессрочном пользовании.

53. Одним из основных направлений социальной поддержки жителей поселка Геолог является содействие трудоустройству жителей поселка, ищущих работу. В рамках этой поддержки были трудоустроены несколько жителей поселка Геолог: 1 повара, 1 разнорабочий, 1 охранник.

54. ОКСП для закупки оборудования и инвентаря для решения социальных задач поселка «Геология» подготовлен и одобрен со стороны АБР в декабре 2024 года.<sup>4</sup>

55. В Августе 2024 года в Отдел Реализации Проекта г. Каракол нанят Специалист по связям с сообществами, для обеспечения взаимодействия с местным сообществом и жителями поселка Геолог и своевременного предоставления информации о ходе реализации проекта. Техническое задание специалиста по связям с сообществами ОРП г. Каракол прилагается.

56. 3 октября 2024 года в онлайн совещании с участием Софио Оманазде специалиста по социальному развитию Офиса АБР по защитным мерам (OSFG), Н. Кудайбердиевой специалиста по социальным защитным мерам (OSFG), А. Амановой старшего специалиста по проектам ППАБР КР, С. Омурканова директора ОУП ПУСВИК, М. Жумабекова специалиста по социальным защитным мерам и переселению ОУП ПУСВИК, А. Джаныбекова менеджера проекта ОРП г.Каракол ПУСВИК и Специалиста по связям с сообществами ОРП г.Каракол были затронуты вопросы социальных и экологических защитных мер АБР, опыте проектов АБР в Грузии, работы специалиста по связям с сообществами. Н. Кудайбердиева отправила социальный опросник для предоставления имеющейся информации. Опросник был заполнен и передан в АБР 21 октября 2024 года.

57. Отчеты Специалиста по связям с сообществами ОРП г.Каракол за сентябрь – декабрь месяцы 2024 года прилагаются к Отчету.

#### **2.5. ПОДПРОЕКТ: СТРОИТЕЛЬСТВО РЕЗЕРВУАРА НА 50 М<sup>3</sup>, 200 М СБРОСНОГО ТРУБОПРОВОДА И МОДЕРНИЗАЦИИ 28 КОЛОДЦЕВ НА ГЛАВНОМ КАНАЛИЗАЦИОННОМ КОЛЛЕКТОРЕ ОТ Г. КАРАКОЛ**

58. Первоначальный подпроект КОС Каракол включал строительство КНС и участок напорного трубопровода. По инициативе мэрии города Каракол и МП «Водоканал» совместно ОУП и КПН принято решение, что эти сооружения войдут во вторую очередь строительства. На текущий период в рамках первой очереди будет запроектирован и построен накопительный резервуар. Очистка резервуара будет производиться по мере необходимости двумя автомашинами до существующей канализационной насосной станции.

59. 31 марта 2022 года по данному подпроекту проведены общественные слушания в мэрии г. Каракол.

60. Данный подпроект также включает проектирование и строительство 200 метров сбросного трубопровода от КОС Каракол через реку Каракол в существующий трубопровод до БСР. Проведены изыскательские работы и завершено проектирование.

61. Существующие 28 колодцев на главном канализационном коллекторе от города до КОС Каракол будут модернизированы. Проектированием предполагается

<sup>4</sup> [https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/50176/50176-002-sddr-en\\_4.pdf](https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/50176/50176-002-sddr-en_4.pdf)

проверка герметизации, выравнивание по отметкам и при необходимости укрепление / восстановление. Проектные работы завершены, и информация о социальных защитных мерах включена в ОКСП.

62. ОКСП подготовлен в апреле 2023 года. ОКСП для дополнительных работ был одобрен и обнародован со стороны АБР<sup>5</sup>.

## **2.6. Подпроект: Очистка от ила БСР и биопрудов.**

63. В связи с предстоящими работами по управлению илом в апреле 2023 года специалистом биологом проведены мероприятия по переселению из биопрудов популяции среднеазиатской лягушки.

64. В рамках проекта разработаны Программа и План действий по управлению илом (ПУИ) в биологических прудах КОС гг Каракол и Балыкчы, а также ирригационного пруда (БСР) Ак-Суйского районного управления водного хозяйства (РУВХ), которые согласованы с МП “Водоканал” гг Каракол и Ак-Суйским РУВХ и одобрены со стороны АБР.

65. Предусмотрены работы по очистке БСР от ила в течении 5-6 ближайших лет силами и средствами РУВХ. В этой связи, на основании обращения Иссык-Кульского Главного управления водного хозяйства в рамках проекта произведена закупка специальной техники согласно процедурам АБР.

66. В свою очередь, Ак-Суйским РУВХ проводятся все подготовительные работы по очистке и складированию ила с БСР в рамках требований национального законодательства, в т.ч. экологического.

67. В рамках контракта NCS-1-2023 от 17 октября 2024 года ОсОО «Энкон» проведено проектирование ограждения выделенного участка для складирования ила с БСР Ак-Суйского РУВХ. ИА направило материалы проектирования в Ак-Суйское РУВХ Иссык-Кульского Главного управления водного хозяйства при Службе водных ресурсов МВРСХПП для согласования и получения соответствующих официальных заключений, а также проведения общественных консультаций, в соответствии с требованиями НПА и с учетом того, что получено положительное заключение государственной экологической экспертизы на проект «Очистка, транспортировка и временное складирование ила (донных отложений) с ирригационного пруда (БСР) Ак-Суйского РУВХ» от 8 июля 2024 года.

## **3. Задачи социального мониторинга**

68. Для обеспечения успешной и бесперебойной реализации Проекта в соответствии с требованиями ЗПБ АБР 2009, мониторинг социальных гарантий осуществляется ОУП при содействии КПН для соблюдения социальных защитных мер, установленных для Проекта, в том числе:

- социальная оценка по проектным мероприятиям перед началом любых строительных работ и одобрения АБР;
- соблюдение требований ЗПБ АБР 2009, что никакие строительные работы не могут быть начаты до одобрения АБР, включая утверждения АБР отчета о соответствии ППЗП или ОКСП;

<sup>5</sup> [https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/50176/50176-002-iee-en\\_3.pdf](https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/50176/50176-002-iee-en_3.pdf)

- обеспечение того, чтобы работа по минимизации воздействия проекта на домохозяйства проводилась во время рабочего проектирования;
- осуществление работы механизма рассмотрения жалоб (МРЖ), своевременное и эффективное рассмотрение жалоб, если таковые имеются, в течение всего периода реализации проекта;
- мониторинг соблюдения требованиям о необходимом обследовании, консультировании и подготовке Плана Корректирующих Действий в случае непредвиденного воздействия ПЗП;
- соблюдение Подрядчиком требований ЗПБ АБР 2009 в соответствии с договорными документами.

69. По результатам комплексной социальной проверки при строительстве КОС Балыкчы и КОС Каракол, а также КС Балыкчы и КС Каракол **нет воздействия** на домохозяйства и ПЗП. Все работы **проводились** в границах муниципальных земель.

70. В течение всего отчетного периода регулярно проводились профессиональные консультации по текущим вопросам со специалистами ОУП и специалистом по экологической безопасности. Основные обсуждения касались вопросов соблюдения требований ЗПБ АБР 2009.

71. Деятельность Подрядчика тщательно контролируется со стороны ОУП, ОРП и КПН для обеспечения соответствия требованиям ЗПБ АБР 2009 и КПЗП.

72. В случае выявления непредвиденного воздействия ПЗП, будут приняты меры по всестороннему изучению ситуации и подготовке Плана Корректирующих Действий (в качестве дополнительного документа) и обеспечения всех необходимых разрешений, юридических заключений и соглашений.

#### **4. МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ (МРЖ)**

73. Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) был создан для своевременного и надлежащего рассмотрения заявлений, жалоб и запросов от ЛПВ в отношении приобретения земли, компенсации и переселения, экологических и гендерных вопросов.

74. МРЖ создан на стадии подготовки проекта согласно приказу Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от 21 июня 2018 года № 219 и обновлен на стадии реализации проекта согласно приказу от 2 июля 2019 года № 153. Обновление на стадии реализации проекта проводилось по приказу от 2 июля 2019 года № 153 и приказом Государственного агентства водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики от 29 июля 2020 года № 145.

75. На текущий период комиссия по рассмотрению жалоб и обращений граждан в рамках МРЖ обновлена на основании приказа Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики от 31 декабря 2021 года № 140 (см. в приложении).

76. Для оказания помощи заявителю (заявителям) в официальном представлении их апелляций и жалоб ГРЖ назначила местных контактных лиц (МКЛ), которые легко доступны для затрагиваемых лиц. МКЛ расположены в городах Балыкчи и Каракол.

77. Двумя местными контактными лицами являются:

- В Балыкчы: Колбай Карасартов; Менеджер ОРП Балыкчы, ул. Каралаева 58, МП «Водоканал» [managerbalykchy@iwmp.kg](mailto:managerbalykchy@iwmp.kg), +996 700 503 421
- В Караколе: О.И. Завьялова, Консультант по проектам КП "Водоканал", Каракол ул. Тюпская №3 [olenka.zavyalova.57@mail.ru](mailto:olenka.zavyalova.57@mail.ru), +996 555 040 074 и С.Д.Исанов, Специалист по связям с общественностью ОРП г.Каракол, [clo@iwmp.kg](mailto:clo@iwmp.kg), +996 702 773 802

78. По объектам Балыкчы за отчетный период июль-декабрь 2024 года жалоб и обращений не поступало.

79. Общее количество обращений с 2020 г по 2024г полученных проектом-49, из них офис АБР – 4 обращений. В обращениях жители запрашивали сроки переселения и выплаты компенсации. В рамках ПУСВИК переселение и выплата компенсации официально отказано, так как домохозяйства в п. Геологов не входят в СЗЗ нового КОС. Одно обращение было по вопросу решения шести социальных задач жителей п. Геологов, включая водоснабжение, канализацию, дорогу, трансформатор, детскую площадку, остановку.

80. В отчетный период июль-декабрь 2024 года по объектам Каракола всего поступило 5 обращений. Все обращения были от жителей поселка Геолог и касались предоставления информации по проекту и выплате компенсаций. Информация была своевременно предоставлена и все обращения закрыты.

**Таблица1. по жалобам и обращениям г Каракол с июля по декабрь 2024 года**

№	Наименование мероприятий по обращениям/жалобам/предложениям	Дата	Место проведения	Количество участников	Ж	М	Обсужденные вопросы
1	Обращение в АБР	23.07.2024	ОРП г. Каракол	2	0	2	Житель п.Геолог Кадыров К. обратился в АБР письменно относительно переселения. В связи с обращением, РА встретилась с жителем и объяснило, что на основании ПСД СЗЗ нового КОС 400 м согласно стандартам от источников загрязнения т.е. промышленной площадки КОС. Расстояние от границы СЗЗ до ближайшего Д/Х составляет 50-60 м. Также Кадырову К были разъяснены, цели и значимость инфраструктурного проекта в вклад в цели устойчивого развития страны которые Кадыров К поддержал.

							Также с 14- августа 2024 года в ОРП г Каракол привлечен Специалист по связям с сообществами для улучшения коммуникации с местным сообществом и жителями поселка Геологов, включая Кадырова К и гарантии своевременного предоставления обновленной информации о ходе реализации проекта. Также в ОРП г Каракол пришло письмо от АБР для Кадырова К от 13.09.24. № 24-428 ПУСВИК которая передана Кадырову К через ССС.
2	Заседание ОРП г. Каракол с жителями п Геологов	24.09. 2024	ОРП г. Каракол	4	0	4	Жители п. Геолог Ырыскулов А С,Кадыров К М,Койчув Т К 24.09.2024 г.обратились ОРП г Каракол по поводу подписанного меморандума о сотрудничестве(Мос), решении социальных вопросов и трудоустройства ССС. Жителям дано разъяснение, по проекту д/х остались за С33. Подписание МОС сторонами является гарантией того, что будут решены социальные задачи, которая нужна не только 10 д/х а всех жителей п Геологов.
3	Заседание ОРП г. Каракол с жителями п Геологов	17.10. 2024	ОРП г. Каракол	3	2	1	Жители п. Геолог Адыбаева А, Орловская М обратились по вопросу подключения к центральному водопроводу питьевого водоснабжения г. Каракол Жителям дано разъяснение. Будут закуплены и установлены новый резервуар 15мз,глубинный насос с системой автоматического управления,будет проложена новая водопроводная линия внутри поселка.Подключение п

							<p>Геологов к центральному водопроводу города длиной 3 км, конечная часть центральной водопроводной линии находится в восточной части автомобильной трассы Каракол-Тюп-Бишкек республиканского назначения. Дебет воды маленький потребителей много. При подключении поселка к центральному водопроводу объем поступающей воды в поселок может быть недостаточным, т.к. дома находящиеся в конце имеющейся водопроводной системы, уже испытывают недостаток воды из за малого объема поступающей воды.</p>
4	Обращение Письмо №13-22/1477	26.12.2024	ОРП г. Каракол	2	0	2	<p>Предоставить информацию согласно обращения делегата III-го Народного Курултая Рахимдинова М Т по вопросу о состоянии дамбы БСР и о состоянии работ по строительству КОС г Каракол В этой связи в рамках ПУСВИК намечены работы по очистке БСР от ила (объемом 117 тыс.м3) Проектом была приобретена спец техника эксковатор, грузовой самосвал г/п 25тн, тралл. Вместе с этим местными органами власти для временного складирования ила с БСР Ак-Суйскому РУВХ выделен земельный участок и получен Госакт. В рамках ПУСВИК разработана и одобрена АБР программа управления илом, проведено проектирование участка для складирования ила с БСР, идут тендерные процедуры по отбору Подрядчика. Очистка ила из БСР начнется в августе</p>

							2025г после откачки воды из БСР.
5	Заседание ОРП г. Каракол с жителями п Геологов	26.12.2024	ОРП г. Каракол	4	0	4	<p>От имени жителей п Геологов Калиев Б Н обратился письмом R-06-146 от 21.12.24 к Президенту КР на III-Народном Курултае по вопросу переселения Менеджер ОРП г Каракол информировал что вопрос переселения давно решенный ( Письмо ГУРПВВ №215 от 27.12.24) Домохозяйства не входят СЗЗ нового КОС и СЗЗ не изменится. Об этом вы неоднократно информированы в общественных слушаниях и встречах. Город Каракол 100 тыс. населением ждут окончания строительства нового очистного сооружения. Мы работаем решением поднятых вами 6 социальных вопросов. Один из вопросов- установка автобусной остановки в п Геологов сделано. Сейчас Алтын-Арашанский ао занимается подготовкой правоустанавливающих и правоутверждающих документов под строительство насосной станции, нового трансформатора, детской игровой площадки и резервуара для питьевой воды. Потому что поселок территориально относится Алтын- Арашанскому ао. Как только эти документы будут готовы мы остальные задачи выполним. ИА представило письмо №215 от 27.12.2024 г.</p>

81. Представители поселка Геолог были согласны с результатами последних общественных консультаций (включая установление СЗЗ проектируемый КОС и отсутствие переселения), но требуют выплаты компенсаций за СЗЗ, существующего КОС от местных органов власти. Так как, КОС Каракол, был

построен в 80х годах, и не ремонтировался с советских времен, в связи с этим жители утверждают, что до прихода Проекта они испытывали негативное воздействие от не полноценно функционирующего КОС.

## **5. РЕКОМЕНДАЦИИ И СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ**

82. Исходя из потребностей проекта, следующие рекомендации являются важными для обеспечения социальных защитных мер:

- i. Обеспечить эффективность функционирования МРЖ и надлежащее участие местных органов самоуправления в деятельности МРЖ - на постоянной основе;
- ii. Проведение тренингов и консультаций (в том числе индивидуальных) по ЗПБ АБР 2009 и МРЖ для заинтересованных сторон проекта в зависимости от потребностей проекта и статуса реализации.

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

**Приложение 1. Фото**

**КОС Балыкчы**



### КОС Каракол



социальным защитным меркам в рамках проекта в городе Каракол. В рамках реализации специалист по связям с сообществами должен учитывать и использовать гендерные подходы.

Настоящее Техническое задание описывает круг полномочий данного специалиста по связям с сообществами.

### C. Детальные задачи и/или ожидаемые результаты

- Оказывать помощь ОУП и ОРП города Каракол в планировании, управлении, а также реализации программы участия общественности и повышения информированности общественности;
- Разрабатывать планы, программы повышения информированности, проводить тренинги, проводить общественные консультации и программы повышения информированности общественности для ОРП г. Каракол, жилищной кооператива Голубов и подрядчиков с подготовкой протоколов и отчетов;
- Оказывать помощь, консультировать ОРП города Каракол и Подрядчиков по вопросам управления и координации реализации программ повышения информированности об охране здоровья населения и санитарии, организации и реализации программ повышения информированности об охране здоровья населения и санитарии с подготовкой протоколов и отчетов;
- Разрабатывать и реализовывать конкретные меры по обеспечению участия уязвимых групп, включая женщин и бедные слои населения;
- Планировать, организовывать, проводить регулярные тренинги, включая семинары и семинары, на протяжении всего проекта с подготовкой материалов, протоколов и отчетов;
- Готовить информационные, образовательные и коммуникационные материалы (НЕС), рекламные ролики и т.д. для программы повышения осведомленности об охране здоровья населения и санитарии и иным необходимым вопросам;
- Проведение консультаций и кампаний по повышению общественной осведомленности о проекте, которые могут включать, но не ограничиваться следующим: (i) обзор проекта; (ii) преимущества подключения к канализационной системе; (iii) важность оплаты за услуги водоснабжения и канализационные стоки; (iv) использование и сохранение водных ресурсов; (v) порядок и затраты на подключение к канализационной сети и сточные воды; (vi) экологических и социальных проблемах, актуальных возникновения которых может присутствовать в ходе строительства и эксплуатации КОС и канализационных сетей города Каракол;
- Контролировать уровень запаха (во время строительства объектов проекта) с помощью портативного газоанализатора и вести соответствующие записи. В случае поступления жалоб от жителей близлежащих населенных пунктов по поводу неприятного запаха, зарегистрированные данные/информация должны проверяться для решения проблем, после согласования с ОУП, ОРП города Каракол и КПН информировать и рекомендовать Подразделку КОС Каракол и КИВ меры по устранению неприятного запаха, проводить мониторинг и предоставлять отчетность по реализации мер, информировать заявителя жалоба о результатах принятых мер;
- Вести мониторинг результатов и воздействия участия сообществ на местах, при необходимости вносить корректировки в программу; анализировать отчеты с мест и давать консультации ОРП города Каракол, КПН и Подрядчикам по необходимым действиям, а также реализовывать необходимые действия с документированием (подготовка протоколов, отчетов, опросов); готовить ежеквартальные отчеты о результатах и воздействии участия сообществ;
- Проведение кампаний по повышению осведомленности о санитарии и гигиене, где по меньшей мере включены 50% домохозяйств проекта, институциональных и

Кредит №3742-KGZ/ Грант №0628-KGZ;  
Проект «Управление сточными водами Иссык-Куля»  
Техническое задание  
Специалиста по связям с сообществами  
Отдела реализации проекта города Каракол

### A. Введение

Кыргызская Республика получила финансирование от Азиатского Банка Развития (АБР) на реализацию Проекта «Управление сточными водами Иссык-Куля» (далее - Проект). Государственное учреждение «Развитие жилищно-коммунального и водоснабжения» (ГУРПВВ) является Исполнительным агентством проекта. В рамках Проекта будет оказана поддержка Кабинету Министров Кыргызской Республики в повышении эффективности услуг водоснабжения в двух городах, расположенных в восточной части страны в прибрежной зоне озера Иссык-Куль. Проектом предусматривается модернизация и расширение существующих систем очистки сточных вод, укрепление институционального потенциала и повышение устойчивости коммунальных услуг водоснабжения и санитарии (ВОС) в городах Балыкчи и Каракол.

Основными ожидаемыми результатами проекта являются:

**Результат 1: Улучшены системы сточных вод в гг. Балыкчи и Каракол, включая:** (i) модернизацию канализационных очистных сооружений в городах Балыкчи (проектируемая мощность 4,200 м³/сут) и Каракол (проектируемая мощность 12,000 м³/сут), (ii) строительство по расширению канализационных сетей протяженностью 43,4 км, (iii) строительство 0,2 км сбросных трубопроводов и реабилитация 28 километров главной коллектора, (iv) строительство одного притечного резервуара для сточных вод объемом 50 м³, (v) очистка одного резервуара (БСР) и биологических прудов от ила объемом 100 000 м³ в гг. Каракол и Балыкчи и реабилитация Караколской приградной насосной станции (vi) закупка специальной техники.

**Непосредственный результат 2: Укрепленный институциональный потенциал и улучшение реализации проекта в гг. Балыкчи и Каракол посредством следующего:** (i) программа развития корпоративного потенциала, (ii) целенаправленные модули обучения основным корпоративным знаниям, эксплуатации и техническому обслуживанию и системам финансового управления и биллинга, и (iii) сотрудничество с международными учреждениями, включающим экспертные системы и базы знаний систем водоснабжения и водоснабжения.

**Промежуточный результат 3: Улучшение мер по управлению санитарными осадками и повышение осведомленности в вопросах охраны окружающей среды в каждом городе посредством программ, направленных на:** (i) совершенствование нормативной базы, касательно управления санитарными осадками, рационализации услуг по сбору санитарных осадков и улучшение работы по удалению санитарных осадков; (ii) повышение осведомленности о передовом опыте в области санитарии и поощрение поддержки со стороны заинтересованных сторон мер по улучшению санитарии.

### B. Объем услуг

Специалист по связям с сообществами ОРП города Каракол будет нести ответственность за реализацию, мониторинг, полное документирование и предоставление отчетности по мероприятиям по информированию общественности и PR-мероприятиям и

коммерческих объектов, из которых по меньшей мере 50% представлены женщинами и девочками школьного возраста, с предоставлением отчетных материалов;

- Обеспечить функционирование Механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) и своевременного и эффективного рассмотрения жалоб, если таковые имеются с подготовкой всех документов (протоколы, отчеты, фото-, видео-, аудио материалы, информационные справки, ведение журнала регистрации жалоб);
- Оказывать содействие Комитетам по рассмотрению жалоб (GRC) на местном уровне в рассмотрении жалоб, если таковые имеются, подготовка протоколов и отчетов на работе комитетов;
- Своевременно и надлежащим образом предоставлять информацию о проекте сообществу и создании благоприятных отношений и взаимодействие с целевой аудиторией;
- Организация различных специальных мероприятий по взаимодействию, информированию и повышению осведомленности органов государственной власти с полным документированием и предоставлением отчетности;
- Вносить вклад в полугодовые отчеты о социальном и экологическом мониторинге и обновлять информацию, касающуюся статуса жалоб и педоводств по проекту.
- Другие соответствующие задачи, которые могут быть определены Директором ОУП и менеджером ОРП.

#### **D. Минимальные квалификационные требования**

Кандидат на данную должность должен иметь следующие знания и опыт работы:

- Высшее образование или соответствующий профессиональный опыт;
- Способность работать над проблемами, которые могут привести к конфликту или вызвать эмоциональную нагрузку;
- Коммуникабельность и умение работать в команде;
- Отличные коммуникативные навыки и навыки координатора;
- Свободное владение кыргызским и русским языками;
- Владение компьютерными навыками, достаточными для ведения базы данных жалоб сообщества, подготовки отчетов и представления результатов.

## 1. Информирование населения

Методы и формат взаимодействия	Цели взаимодействия	Ответственные лица	Периодичность	Выполнение
<p>Необходимо заранее информировать жителей о намечаемых мероприятиях проекта, его целях и этапах. Для этого будут использованы следующие каналы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Публикации в местных СМИ</b> и на официальных страницах мэрии города Каракол;</li> <li>• <b>Объявления на информационных досках</b> и в общественных местах, а также разработка информационных брошюр;</li> <li>• <b>Социальные сети и мессенджеры</b>: создание групп или рассылок, чтобы максимально охватить жителей.</li> </ul>	<p>Создать осведомленность и минимизировать недопонимание по поводу предстоящих мероприятий.</p>	<p>Специалист по социальным защитным мерам и переселению ОУП, Специалист по связям с сообществами ОРП.</p>	<p>Ежемесячно Ежеквартально</p>	<p>ССС создал WhatsApp групп п.Геологов. 18.04.2025г проведена встреча ОУП, ОРП жителями п. Геологов по вопросу решения социальных задач. Протокол встречи с жителями отражена в отчете СССР за апрель 2025г.</p>

## 2. Открытые общественные слушания

Методы и формат взаимодействия	Цели взаимодействия	Ответственные лица	Периодичность	Выполнение
<p>Организовать <b>общественные слушания</b> с привлечением всех заинтересованных сторон (местных жителей,</p>	<p>Обеспечить прозрачность проекта и учитывать мнения местного сообщества.</p>	<p>Сотрудники ОУП, ОРП.</p>	<p>По мере необходимости</p>	<p>Выполняется по мере необходимости.</p>

<p>представителей местной администрации, экологов и проектных команд). На слушаниях следует:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обсуждать ход реализации проекта, включая экологические, технические и социальные аспекты;</li> <li>• Рассказать о предполагаемых дальнейших мероприятиях проекта.</li> </ul>				
---	--	--	--	--

### 3. Проведение опросов и анкетирования

Методы и формат взаимодействия	Цели взаимодействия	Ответственные лица	Периодичность	Выполнение
<p>Проведение <b>опросов и анкетирования</b> среди населения позволит получить обратную связь и оценить уровень поддержки проекта.                      Рекомендуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Использовать <b>онлайн-формы и бумажные анкеты</b> для охвата разных групп населения;</li> <li>• Включить вопросы об отношении к проекту, опасениях и ожиданиях.</li> </ul>	<p>Собрать данные для анализа и учесть мнение всех жителей поселка «Геолог».</p>	<p>Специалист по социальным защитным мерам и переселению ОУП,                      Специалист по связям с сообществами ОРП.</p>	<p>6 месяцев</p>	<p>Проведен опрос по социальным характеристикам п. Геологов в конце октября 2024г. Опросник отправлен в АБР и передан во время пребывания миссии АБР.</p>

#### 4. Проведения мониторинга воздуха

Методы и формат взаимодействия	Цели взаимодействия	Ответственные лица	Периодичность	Выполнение
<p>Специалист по связям с сообществами будет проводить непосредственный мониторинг уровня запаха еженедельно (во время строительства объектов проекта) с помощью портативного газоанализатора и вести соответствующие записи. По результатам замера воздуха, после согласования с ОУП, ОРП города Каракол и КПН будет информировать жителей поселка «Геолог» города Каракол и вносить данные в полугодовые отчеты о мониторинге социальных и экологических аспектов.</p>	<p>Обеспечить прозрачность и доверие со стороны населения.</p>	<p>Специалист по связям с сообществами ОРП.</p>	<p>Согласно плану мониторинга воздуха.</p>	<p>ССС проводить мониторинг уровня запаха ежедневно согласно плану мониторинга воздуха. Данные передаются в ОУП и КПН.</p>

#### 5. Регулярные отчеты и встречи с населением

Методы и формат взаимодействия	Цели взаимодействия	Ответственные лица	Периодичность	Выполнение
<p><b>Регулярные встречи.</b>                      Специалист по связям с сообществами ОРП несет ответственность за представление еженедельных</p>	<p><i>Регулярные встречи позволяют оперативно выявлять и решать рабочие вопросы,</i> минуя</p>	<p>Специалист по связям с сообществами ОРП.</p>	<p>(Еженедельно.) Ежемесячно.</p>	<p>Выполняется.</p>

отчетов в ОРП, в которых подробно описываются отзывы сообщества, вопросы и мероприятия по взаимодействию.	длительные совещания и обсуждения.			
---	------------------------------------	--	--	--

## 6. Механизм рассмотрения жалоб

Методы и формат взаимодействия	Цели взаимодействия	Ответственные лица	Периодичность	Выполнение
<p>На постоянной основе действует механизм рассмотрения жалоб. Также в случае возникновения срочных жалоб Специалист по связям с сообществами ОРП и инженер по надзору за проектом немедленно связываются по телефону или электронной почте с населением.</p> <p>Последующие действия и решения будут обсуждены на следующей запланированной встрече.</p> <p>Протоколы совещаний будут подготовлены и обобщены в полугодовых отчетах.</p>	<p>Механизм рассмотрения жалоб создан для своевременного и надлежащего рассмотрения заявлений, жалоб и запросов от жителей в отношении социальных, экологических и гендерных вопросов</p>	<p>Специалист по социальным защитным мерам и переселению ОУП, Специалист по связям с сообществами ОРП.</p>	<p>По мере поступления жалоб.</p>	<p>МРЖ налажен. Общее количество обращений с 2020 г по 2024г полученных проектом-49, из них офис АБР – 4 обращений. В обращениях жители запрашивали сроки переселения и выплаты компенсации. Так как в 22-апреля 2024г переселение и выплата компенсации официально отказано, одно обращение</p>

				было по вопросу решения шести социальных задач жителей п. Геологов.
--	--	--	--	---

**"Ысык-Куль саркымды сууларынын багысаруу" долбоору**  
**Проект "Управление сточными водами Иссык-Куля"**  
**Кредит №3742-KGZ/Грант №0628 KGZ**

Ответ специалиста по связям с сообществами ОРП г. Каракол – Исанова С.Д.  
за период 14 августа – 30 сентября 2024 года.

**Мероприятия/результат:**

1. Ознакомление с условиями контракта Contract IWMP- 2024-CLO-34 и ТЗ от 14 августа 2024 года, подписанного между мною и ГУРПВВ при Службе водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР в лице и.о. Директора ГУРПВВ Касым уулу Руслан.

2. С 19 августа по 4 сентября 2024 года проведены встречи с жителями поселка Топногол в индивидуальном порядке с целью подписания меморандума о сотрудничестве (МоС) по вопросу решения шести социальных задач и благоустройства поселка Геологов Иссык-Кульской области:

- с Нахрамеевой Т. С. 19-20.08.24;
- с Калыевым Б. Н. 19-22.08.24;
- с Байболотовым К. 21-23.08.24; владеет двумя домохозяйствами в п. Геологов;
- с Кадаровым Макеном 25.08.24; Встреча с Кадаровым М. проведена в селе Жыдыз Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Домохозяйством и п. Геологов владеет Кадаров Жаныбек (сын), проживающий в г. Бишкек. На собраниях принимает участие его отец – Кадаров Маен, который принимает все решения по домохозяйству. Поэтому встреча по подписанию МоС была с отцом – Кадаровым Макеном, который отказался подписать МоС;
- с Темпиновым Асхатом 26.08.24; д/к оформлено на сына – Асхат уулу Адия, но отец - Темпинов Асхат посетит собрания и принимает все решения относительно домохозяйства, поэтому встреча была с отцом – Темпиновым Асхатом, который и подписал МоС;
- с Омукеевой Г. И. 27.08.24;
- с Ырыскуловым А.С. - 28.08.24;
- с Сулпаевым Т. - 26-28.08.24;
- с Кырбашевой Жанга - 4.09.24; Встреча с Кырбашевой Ж. была проведена в селе Ивановка Иссык-Атинского района Чуйской области, где она сейчас проживает. Кырбашева подписала МоС.

Во время этих встреч жителям была объяснена выгода от подписания МоС для поселка и всех жителей, а не только для 10 домохозяйств.

В результате встреч МоС подписали 6 жителей поселка Геологов: Вакрамеева Т.С., Асхат уулу Адия (Темпинов Асхат - отец), Омукеева Г.И., Ырыскулов А. С., Сулпаев Т.К. и Кырбашева Ж.

Не подписали МоС 3 жителя поселка Геологов: Калыев Б. Н., Кадаров М., Байболотов К. Жители, не подписавшие меморандум о сотрудничестве, не верят, что 6 социальных задач будут решены, как случилось, по их мнению, с переселением.

Также МоС подписан 12.09.24 со стороны РА – Арпачиевым Д.К., Первый заместитель ПППКРИКО, 16.09.24 со стороны Мэрия г. Каракол – Айсарукуновым Э.А., Первый Вице-Мэр г. Каракол, 25.09.24 со стороны ИА – Шадмановым А.Ж., Директор ГУРПВВ.

Меморандум о сотрудничестве представлен в Приложении 1.  
Списки участников и фотографии приложены в Приложении 2.

**Приложение 1**

Меморандум о сотрудничестве между РА (ПППКРИКО), Мэрией г. Каракол, ИА (ГУРПВВ), инициативной группой жителей поселка «Геолог» о решении социальных задач и благоустройства поселка Геолог г. Каракол Иссык-Кульской области в рамках ПУСВНИК, финансируемого АБР от 25 сентября 2024 года.

**МЕМОРАНДУМ**  
**о сотрудничестве**

*«16» сентября 2024 г.*

**Общие положения**

Настоящим, Полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области (далее - Региональное агентство), Мэрия города Каракол, Государственное учреждение «Развитие питьевого водоснабжения и водоотведения» при Службе водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики (далее - Исполнительное агентство), Инициативная группа жителей поселка «Геолог», именуемые далее Сторонами согласовались подписать настоящий Меморандум:

**1. Предмет сотрудничества**

1.1. Предметом сотрудничества Сторон является решение социальных задач и благоустройство поселка Геолог города Каракол Иссык-Кульской области в рамках "Проекта по управлению сточными водами Иссык-Куля" (далее - ПУСВНИК, финансируемого Азиатским Банком Развития). ПУСВНИК реализуется Кыргызской Республикой в лице Исполнительного агентства, Офисом Управления проектом (ОУП) при Исполнительном агентстве и Офисом Реализации проекта (ОРП) при Муниципальном предприятии (МП) «Каракол водоканал».

1.2. Стороны намерены реализовать сотрудничество на основе равноправия, доброй воли, уважения и доверия.

**2. Задачи Меморандума**

- 2.1. Задачами Меморандума являются:
- организация системной работы по решению шести социальных задач поселка «Геолог» города Каракол Иссык-Кульской области;
  - сотрудничество по другим направлениям, согласованные Сторонами.

**3. Права, обязанности и роли сторон**

3.1. Из финансовых средств ПУСВНИК на основе технических спецификаций, которые подготовит и предоставит Мэрия г. Каракол, будет закуплено следующее оборудование и инвентарь:

1. глубокий колодезь;
2. емкость для хранения питьевой воды;
3. трансформатор;
4. инвентарь для детской площадки.

Мэрия г. Каракол из собственных средств или посредством муниципального предприятия г. Каракол осуществит установку вышеуказанного оборудования и инвентаря в поселке Геолог.



3.2. Из финансовых средств ПУСВНК будет построена основная канализационная сеть в поселке Гейолог на основании технико-экономических данных, которые предоставит МП «Каракол водоканал». Данная канализационная сеть будет выполнена в рамках строительства дополнительных канализационных сетей города Каракол. Жители смогут подключиться к проведённой централизованной канализационной сети самостоятельно через МП «Каракол водоканал» согласно установленному порядку после выезда в эксплуатацию Канализационного Очистного Сооружения в г. Каракол.

3.3. Дорога в поселке Гейолог и остановки будут сделаны со стороны местных жителей самоуправлением за счет собственных средств;

3.4. Стороны проведут консультации по возникающим вопросам, которые могут возникнуть в ходе реализации или выполнения данного Меморандума.

#### 4. Взаимодействие Сторон

4.1. Стороны будут работать над всеми возникающими вопросами, направленными на реализацию задач настоящего Меморандума. Стороны осуществляют:

- организацию совместных заседаний, совещаний и рабочих встреч по вопросам реализации задач;
- обмен информацией, предоставление взаимных консультаций по реализации задач.

4.2. В ходе взаимодействия Стороны вправе осуществлять иные формы сотрудничества, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики.

#### 5. Организация сотрудничества

5.1. Стороны могут создавать совместные рабочие группы для решения организационных вопросов.

5.2. Данный Меморандум может быть изменен или дополнен отдельным документом по согласию Сторон.

5.3. Дополнительно к настоящему Меморандуму Стороны могут совместно разработать и принять соглашения по реализации конкретных задач настоящего Меморандума, которые стипендуются неотъемлемой частью настоящего Меморандума после его подписания Сторонами.

#### 6. Срок действия и порядок прекращения Меморандума

6.1. Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует на неопределенный срок.

6.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Меморандум, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

#### 7. Заключительные положения

7.1. Стороны будут принимать все необходимые меры для устранения возникших между ними разногласий путем переговоров.

7.2. Любое изменение настоящего Меморандума является действительным, если оно совершено в письменной форме и подписано каждой из Сторон.

7.3. Настоящий Меморандум составлен в 4-экземплярах на официальном языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

#### Меморандум подписали:

От имени Реализующего агентства  
 Арманов Д. К.  
 Персональный помощник  
 представителя Премьер-Министра  
 От имени Мэрии города Каракол  
 Аманжол М. М.  
 Мэр г. Каракол  
 Битаракунов С. А.




От имени Исполнительного агентства и ОПН ПУСВНК

Директор Шарипов Р. М.



От имени инициативной группы жителей поселка Гейолог

Васирова Т. Е.  
 Кенес уулу Азия  
 Амурбекова Т. Г.  
 Турмукулов Д. С.  
 Султанов Ш. А.  
 Корбанова М.



Все подписавшие  
 составили при  
 выполнении  
 и в задании  
 (данным базис-  
 ным ведомым сме-  
 там по смете)  
 государственной  
 в обращении  
 № 100/2018/01  
 от 14 мая 2018 г.

Приложение 2

Списки участников и фотографии встреч по подписанию MoC

СПИСОК УЧАСТНИКОВ общественности (общественный сборник) мероприятий по проекту «Управление сточными водами Иссык-Куля, Республика Акимия Иссык-Куль»  
 Дубай Бишкек (список участников мероприятия) по инициативе КАБИНЕТУ ЧУЛГАРЫН ТУНУС  
 Адам кыргыздарынын тарыхый кызыкчылыгына ылайык Иссык-Куль аймагында суу ресурстарын башкаруу жөнүндө  
 LIST OF PARTICIPANTS of public meetings/consultations within the framework of Issyk-Kul Wastewater Management Project funded by the  
 Asian Development Bank

Тема/Topic: Жаңы жерлерди суу менен камсыз кылуу  
 Мест/venue: Иссык-Куль  
 Дата проведения/Date: 22.08.2017 10:00 10:00 10:00  
 Количество участников/Number of participants: 8 including 2 including 2 including 2 including 2

№. ИД. / Att. no. / Ref. No.	Имя / Name	Пол / Gender		Место работы/Место жительства / Employment/Residence	Контакты / Contact Data	Подпись / Signature
		M	F			
1	Ванжамбаев В.С.	✓		Иссык-Куль обл. / Г. Иссык-Куль	телефон / 070 42 00 00	Иссык-Куль обл. / Г. Иссык-Куль
2	Маматов С.С.	✓		Иссык-Куль обл. / Г. Иссык-Куль	телефон / 070 42 00 00	Иссык-Куль обл. / Г. Иссык-Куль

СПИСОК УЧАСТНИКОВ общественности (общественный сборник) мероприятий по проекту «Управление сточными водами Иссык-Куля, Республика Акимия Иссык-Куль»  
 Дубай Бишкек (список участников мероприятия) по инициативе КАБИНЕТУ ЧУЛГАРЫН ТУНУС  
 Адам кыргыздарынын тарыхый кызыкчылыгына ылайык Иссык-Куль аймагында суу ресурстарын башкаруу жөнүндө  
 LIST OF PARTICIPANTS of public meetings/consultations within the framework of Issyk-Kul Wastewater Management Project funded by the  
 Asian Development Bank

Тема/Topic: Жаңы жерлерди суу менен камсыз кылуу  
 Мест/venue: Иссык-Куль  
 Дата проведения/Date: 22.08.2017 10:00 10:00 10:00  
 Количество участников/Number of participants: 8 including 2 including 2 including 2 including 2

№. ИД. / Att. no. / Ref. No.	Имя / Name	Пол / Gender		Место работы/Место жительства / Employment/Residence	Контакты / Contact Data	Подпись / Signature
		M	F			
1	Ванжамбаев В.С.	✓		Иссык-Куль обл. / Г. Иссык-Куль	телефон / 070 42 00 00	Иссык-Куль обл. / Г. Иссык-Куль
2	Маматов С.С.	✓		Иссык-Куль обл. / Г. Иссык-Куль	телефон / 070 42 00 00	Иссык-Куль обл. / Г. Иссык-Куль

СПИСОК УЧАСТНИКОВ общественности (общественный сборник) мероприятий по проекту «Управление сточными водами Иссык-Куля, Республика Акимия Иссык-Куль»  
 Дубай Бишкек (список участников мероприятия) по инициативе КАБИНЕТУ ЧУЛГАРЫН ТУНУС  
 Адам кыргыздарынын тарыхый кызыкчылыгына ылайык Иссык-Куль аймагында суу ресурстарын башкаруу жөнүндө  
 LIST OF PARTICIPANTS of public meetings/consultations within the framework of Issyk-Kul Wastewater Management Project funded by the  
 Asian Development Bank

Тема/Topic: Жаңы жерлерди суу менен камсыз кылуу  
 Мест/venue: Иссык-Куль  
 Дата проведения/Date: 22.08.2017 10:00 10:00 10:00  
 Количество участников/Number of participants: 8 including 2 including 2 including 2 including 2

№. ИД. / Att. no. / Ref. No.	Имя / Name	Пол / Gender		Место работы/Место жительства / Employment/Residence	Контакты / Contact Data	Подпись / Signature
		M	F			
1	Ванжамбаев В.С.	✓		Иссык-Куль обл. / Г. Иссык-Куль	телефон / 070 42 00 00	Иссык-Куль обл. / Г. Иссык-Куль
2	Маматов С.С.	✓		Иссык-Куль обл. / Г. Иссык-Куль	телефон / 070 42 00 00	Иссык-Куль обл. / Г. Иссык-Куль

СПИСОК УЧАСТНИКОВ общественности (общественный сборник) мероприятий по проекту «Управление сточными водами Иссык-Куля, Республика Акимия Иссык-Куль»  
 Дубай Бишкек (список участников мероприятия) по инициативе КАБИНЕТУ ЧУЛГАРЫН ТУНУС  
 Адам кыргыздарынын тарыхый кызыкчылыгына ылайык Иссык-Куль аймагында суу ресурстарын башкаруу жөнүндө  
 LIST OF PARTICIPANTS of public meetings/consultations within the framework of Issyk-Kul Wastewater Management Project funded by the  
 Asian Development Bank

Тема/Topic: Жаңы жерлерди суу менен камсыз кылуу  
 Мест/venue: Иссык-Куль  
 Дата проведения/Date: 22.08.2017 10:00 10:00 10:00  
 Количество участников/Number of participants: 8 including 2 including 2 including 2 including 2

№. ИД. / Att. no. / Ref. No.	Имя / Name	Пол / Gender		Место работы/Место жительства / Employment/Residence	Контакты / Contact Data	Подпись / Signature
		M	F			
1	Ванжамбаев В.С.	✓		Иссык-Куль обл. / Г. Иссык-Куль	телефон / 070 42 00 00	Иссык-Куль обл. / Г. Иссык-Куль
2	Маматов С.С.	✓		Иссык-Куль обл. / Г. Иссык-Куль	телефон / 070 42 00 00	Иссык-Куль обл. / Г. Иссык-Куль

СПИСОК УЧАСТНИКОВ общественности (общественный сборник) мероприятий по проекту «Управление сточными водами Иссык-Куля, Республика Акимия Иссык-Куль»  
 Дубай Бишкек (список участников мероприятия) по инициативе КАБИНЕТУ ЧУЛГАРЫН ТУНУС  
 Адам кыргыздарынын тарыхый кызыкчылыгына ылайык Иссык-Куль аймагында суу ресурстарын башкаруу жөнүндө  
 LIST OF PARTICIPANTS of public meetings/consultations within the framework of Issyk-Kul Wastewater Management Project funded by the  
 Asian Development Bank

Тема/Topic: Жаңы жерлерди суу менен камсыз кылуу  
 Мест/venue: Иссык-Куль  
 Дата проведения/Date: 22.08.2017 10:00 10:00 10:00  
 Количество участников/Number of participants: 8 including 2 including 2 including 2 including 2

№. ИД. / Att. no. / Ref. No.	Имя / Name	Пол / Gender		Место работы/Место жительства / Employment/Residence	Контакты / Contact Data	Подпись / Signature
		M	F			
1	Ванжамбаев В.С.	✓		Иссык-Куль обл. / Г. Иссык-Куль	телефон / 070 42 00 00	Иссык-Куль обл. / Г. Иссык-Куль
2	Маматов С.С.	✓		Иссык-Куль обл. / Г. Иссык-Куль	телефон / 070 42 00 00	Иссык-Куль обл. / Г. Иссык-Куль

СПИСОК УЧАСТНИКОВ общественности (общественный сборник) мероприятий по проекту «Управление сточными водами Иссык-Куля, Республика Акимия Иссык-Куль»  
 Дубай Бишкек (список участников мероприятия) по инициативе КАБИНЕТУ ЧУЛГАРЫН ТУНУС  
 Адам кыргыздарынын тарыхый кызыкчылыгына ылайык Иссык-Куль аймагында суу ресурстарын башкаруу жөнүндө  
 LIST OF PARTICIPANTS of public meetings/consultations within the framework of Issyk-Kul Wastewater Management Project funded by the  
 Asian Development Bank

Тема/Topic: Жаңы жерлерди суу менен камсыз кылуу  
 Мест/venue: Иссык-Куль  
 Дата проведения/Date: 22.08.2017 10:00 10:00 10:00  
 Количество участников/Number of participants: 8 including 2 including 2 including 2 including 2

№. ИД. / Att. no. / Ref. No.	Имя / Name	Пол / Gender		Место работы/Место жительства / Employment/Residence	Контакты / Contact Data	Подпись / Signature
		M	F			
1	Ванжамбаев В.С.	✓		Иссык-Куль обл. / Г. Иссык-Куль	телефон / 070 42 00 00	Иссык-Куль обл. / Г. Иссык-Куль
2	Маматов С.С.	✓		Иссык-Куль обл. / Г. Иссык-Куль	телефон / 070 42 00 00	Иссык-Куль обл. / Г. Иссык-Куль

СПИСОК УЧАСТНИКОВ общественных организаций/индивидуальных предпринимателей по проекту «Управление сточными водами Иссык-Куля, Республика Киргизия»  
 Директор филиала государственного предприятия «Иссык-Кульские коммунальные предприятия» – Аманжолуев Т.С. / Директор филиала государственного предприятия «Иссык-Кульские коммунальные предприятия» – Аманжолуев Т.С.  
 Адрес филиала: Иссык-Куль, район Иссык-Куль, село Токтогул, ул. Д. С. Доржиева, д. 10  
 Место проведения: Иссык-Куль, район Иссык-Куль, село Токтогул, ул. Д. С. Доржиева, д. 10  
 Дата проведения: 21.08.2024  
 Количество участников: 2

№ п/п	Ф.И.О. Участника	Пол	Участие в работе	Место работы/адрес	Подпись		Должность
					подпись	печать	
1	Вухрамеев Т. С.	М	Участие	Иссык-Куль, район Иссык-Куль, село Токтогул, ул. Д. С. Доржиева, д. 10	подпись	печать	Директор филиала
2	Калиев Б. Н.	М	Участие	Иссык-Куль, район Иссык-Куль, село Токтогул, ул. Д. С. Доржиева, д. 10	подпись	печать	Директор филиала
			2/0				

СПИСОК УЧАСТНИКОВ общественных организаций/индивидуальных предпринимателей по проекту «Управление сточными водами Иссык-Куля, Республика Киргизия»  
 Директор филиала государственного предприятия «Иссык-Кульские коммунальные предприятия» – Аманжолуев Т.С. / Директор филиала государственного предприятия «Иссык-Кульские коммунальные предприятия» – Аманжолуев Т.С.  
 Адрес филиала: Иссык-Куль, район Иссык-Куль, село Токтогул, ул. Д. С. Доржиева, д. 10  
 Место проведения: Иссык-Куль, район Иссык-Куль, село Токтогул, ул. Д. С. Доржиева, д. 10  
 Дата проведения: 26.08.2024  
 Количество участников: 2

№ п/п	Ф.И.О. Участника	Пол	Участие в работе	Место работы/адрес	Подпись		Должность
					подпись	печать	
1	Темизов А. А.	М	Участие	Иссык-Куль, район Иссык-Куль, село Токтогул, ул. Д. С. Доржиева, д. 10	подпись	печать	Директор филиала
2	Калиев Б. Н.	М	Участие	Иссык-Куль, район Иссык-Куль, село Токтогул, ул. Д. С. Доржиева, д. 10	подпись	печать	Директор филиала
			2/0				



1. Встреча с Вухрамеевой Т. С. 20.08.24 по подписанию МоС в п Геологов.



2. Встреча с Калиевым Б. Н. 21.08.24 по подписанию МоС в п Геологов.



3. Встреча с Темизовом Асхатом 26.08.24 по подписанию МоС в п Геологов.



4. Встреча с Омукбаевой Г. И. 27.08.24 по подписанию МоС в п Геологов.



5. Встреча с Супатаевым Т. 28.08.24 по подписанию МоС в п Геологов.



6. Встреча с Аржанбековым Д. К. 12.09.24 заместителем полномочного представителя Президента КР в ИК области по подписанию МоС в здании ОГА.



**“Ысык-Көл саркынды сууларын башкаруу” долбоору**  
**Проект “Управление сточными водами Иссык-Куля”**  
**Кредит №3742-KGZ/Грант №0628 KGZ**

Отчет Специалиста по связям с сообществами ОРП г. Каракол ПУСВИК за октябрь 2024

03.10.2024 - Принял участие в онлайн совещании с участием Софио Омандзе специалиста по социальному развитию Офиса АБР по защитным мерам (OSFG), Н. Кудайбердиевой специалиста по социальным защитным мерам (OSFG), А. Амановой старшего специалиста по проектам ППАБР КР, С. Омурканова директора ОУП ПУСВИК, М. Жумабекова специалиста по социальным защитным мерам и переселению ОУП ПУСВИК, А. Джаныбекова менеджера проекта ОРП г.Каракол ПУСВИК, по вопросам социальных и экологических защитных мер АБР, опыте проектов АБР в Грузии, работы специалиста по связям с сообществами. Н. Кудайбердиева отправила социальный опросник для предоставления имеющейся информации. Опросник был заполнен и передан в АБР 21.10.24.

4.10.2024 - Посетил КОС г. Каракол с А. Джаныбековым менеджером проекта ОРП г. Каракол ПУСВИК, участвовал в производственном совещании с подрядчиком КОС г. Каракол.

16-17.10.2024 - Участвовал в заседаниях обзорной миссии АБР в г. Каракол с РА, Ак-Суйской РГА, мэрией г. Каракол, ОУП, ОРП, КПВ, Ак-Суйским РУВХ и подрядчиком КОС по обновленному плану реализации ИА и РА и мониторингу вопросов социальных и экологических гарантий.

21.10.2024 - Участвовал в посещении КОС г. Каракол миссией АБР по социальным защитным мерам - Софио Омандзе специалиста по социальному развитию Офис АБР по защитным мерам (OSFG), Н. Кудайбердиевой специалиста по социальным защитным мерам(OSFG), Ч. Сыдыковым консультанта по переселению ТП ППАБР КР. Отчет о посещении ОМ АБР по СЗМ КОС г. Каракол представлен в приложении 1.

**Социальные задачи.**

4-7.10.2024 - проведены незапланированные встречи с жителями в поселке Геологов с Людмилой Тойтоновой по вопросу замены водяного резервуара и поставки нового трансформатора, Дайырбек Адыбаевым по вопросу водопроводной линии к его домохозяйству.

Я информировал их что эти вопросы будут решаться согласно Меморандуму о сотрудничестве. Резервуар, глубинный насос, трансформатор будут куплены и установлены в рамках проекта. Водопроводные трубы и материалы будут куплены в рамках ПУСВИК, а установку произведет КПВ. Технические спецификации подготавливаются.

Для уточнения и проработки технических параметров масляного трансформатора консультировался со специалистом РЭС, в выборе детского инвентаря съездил в детский сад №1 г. Каракол, сфотографировал объекты для детской площадки - 13 фото.

15.10.2024 проработанная техническая спецификация и параметры резервуара, трансформатора, глубинного насоса, материалов водопроводной линии утверждены мэрией г. Каракол.

17.10.2024 Жители поселка Геологов Адыбаева А., Орловская М. посетили ОРП г. Каракол по вопросу водоснабжения, а именно подключение к центральному водопроводу

Приложение 1

**“Ысык-Кул сарыанды сууларына башкаруу” долбоору  
 Проект “Управление сточными водами Иссык-Куля”  
 Кредит №3742-KGZ/Грант №0628 KGZ**

Отчет о посещении Обзорной Миссии (ОМ) АБР по социальным защитным мерам КОС г. Каракол в рамках реализации Проекта “Управление сточными водами Иссык-Куля” (ПУСВИК) 21 октября 2024 года

21.10.24: 09:00-11:30 – посещение КОС г. Каракол  
 Лист регистрации участников прилагается.

Повестка дня совещания:		
№	Рассматриваемый вопрос	Докладчик/выступающий
1	Соблюдение СЗМ	Джамбыбеков А.К. – Менеджер ОРП г. Каракол Исмаилов С.Д. – Специалист ОРП г. Каракол по связям с сообществами

**Ход обсуждения и принятие решений:**

**1. Соблюдение СЗМ**

(Джамбыбеков А.К., Жумабеков М.К., Софио Омишайбе)

Джамбыбеков А.К. – Менеджер ОРП г. Каракол: представил информацию о ходе строительства КОС г. Каракол. На трассе у поворота на КОС и на самом КОС установлен постер с данными о проекте и данными контактного лица для обращений/жалоб граждан. 5 жителей из п. Геолог работают на КОС. Между РА, ИА, Мэрией г. Каракол и жителями подписан Меморандум о Сотрудничестве для реализации 6 социальных вопросов в поселке. Трое жителей не подписали МоС, так как не верят в реализацию ждмн. Сейчас Мэрия и СЛО работают над техническими спецификациями для реализации социальных объектов в поселке. Условия в поселке улучшатся и люди будут довольны. На объекте присутствует Инженер КПП по надзору за строительством – Тойгошпаев А.С. Территория КОС полностью огораживается, включая биосферу.

Омишайбе С. – Руководитель Миссии: Будущее нам не поможет. Надо решать вопросы на данный момент. Во время ОМ в феврале 2024 года было решено проводить мониторинг качества воздуха на КОС. Проводится ли он?

Бузарова А.К. – Национальный специалист Подразделения КОС по ООС: прибор для замера уровня запаха закуплен. Инструкция по эксплуатации переводится. Международный специалист КПП по ООС передаст прибор и обучит проведению замеров СЛО. Точки замеров определены: 1 – в п. Геолог, и 3 – возле биологических прудов.

На КОС раз в месяц берутся пробы атмосферного воздуха, поверхностной воды, сточных вод, которые направляются в лабораторию в г. Бишкек. Были взяты пробы и проведены анализы в сентябре 2023 года, январе и июле 2024 года. В январе 2024 года было превышение по диоксиду азота, но тогда строительство КОС еще не началось, обводного канала не было. После начала строительства превышения уровня диоксида азота в атмосферном воздухе нет.

СЛО периодически общается с инженером ОУП и инженером Подразделения КОС. Был представлен журнал регистрации жалоб, который должен быть пронумерован и прошнурован. Ведется электронный журнал регистрации жалоб. Был затронут вопросник по социальным характеристикам поселка Геолог, состоявший из 68 вопросов. Для определения демографического состава поселка была проведена посещение СЛО в домохозяйствах.

Приложение 1

The image shows two tables from a mission report. The top table is titled 'А.К.С. (С.А.С.)' and lists participants and their roles. The bottom table is titled 'А.К.С. (С.А.С.)' and lists agenda items with corresponding participants and dates.

1 – 2 Посещение КОС г. Каракол обзорной миссией АБР по социальным защитным мерам 22.10.24



Приложение 1



Титульный лист отчета о комплексной социальной проверке объектов коммунального назначения по адресу: «Фермерские хозяйства» в районе Иссык-Куль, Республика Атырау.

Данный отчет является частью комплексной социальной проверки объектов коммунального назначения по адресу: «Фермерские хозяйства» в районе Иссык-Куль, Республика Атырау.

Адрес: Иссык-Куль, Республика Атырау.

Дата проведения: 18.08.2023

№	Ф.И.О. Адресата	Дата		Вид	Состояние	Место размещения	Виды		Итого
		М	Д				Вид	Вид	
1	Меркулов А	✓		✓	✓	Иссык-Куль	✓	✓	✓
2	Саматбаева А	✓		✓	✓	Иссык-Куль	✓	✓	✓
3	Саматбаева Т	✓		✓	✓	Иссык-Куль	✓	✓	✓
4	Меркулова К	✓		✓	✓	Иссык-Куль	✓	✓	✓
5	Саматбаева А	✓		✓	✓	Иссык-Куль	✓	✓	✓
6	Саматбаева И	✓		✓	✓	Иссык-Куль	✓	✓	✓
7	Саматбаева Ф	✓		✓	✓	Иссык-Куль	✓	✓	✓
8	Саматбаева Д А	✓		✓	✓	Иссык-Куль	✓	✓	✓
9	Саматбаева А В	✓		✓	✓	Иссык-Куль	✓	✓	✓

2 / 2

**“Ысык-Көл саркыды сууларын башкаруу” долбоору**  
**Проект “Управление сточными водами Иссык-Куля”**  
**Кредит №3742-KGZ/Грант №0628 KGZ**

Отчет Специалиста по связям с сообществами ОРП г Каракол ПУСВИК за ноябрь 2024г

5.11.2024- Принял участие в онлайн совещании с Миссией АБР по обзору социальных и экологических защитных мер с участием специалистов представительства АБР КР, ОУП, ОРП гг. Каракол и Балыкчы, КПП.

**Социальные задачи.**

3-7.11.2024-Переданы жителям поселка Геологов Ырыскулову А. и Калиеву Б Н копии меморандума о сотрудничестве решении социальных задач и благоустройства Геологов.

4.11.2024 – Обсудил в Мэрии г Каракол с вице-мэром г. Каракол Айсаракунуовым Э. А. решение социальных задач и благоустройства поселка Геолог согласно МоС, подписанного 25.09.24. Миюю было внесено предложение установить остановку с сидячими местами, также необходимо расширить место разворота возле остановки. 26.11.24 Мэрия г. Каракол установила остановку (фото прилагается), место для разворота будет расширено весной.

13.11.2024- Съездил Алтын-Арашанский айыл окмоту находящегося село Маман Ак-Суйского района по вопросу отведенного участка в п Геологов для скважины и детской площадки. По отведенному участку имеется синяя книга площадью 10 соток. Данный участок принадлежит Айыл Окмоту. На нем находится скважина, рядом можно расположить детскую площадку.

14-15.11.2024- в связи с началом проектирования дополнительных 10 км КС в г Каракол с начальником КОС г Каракол К. Казакбаевым посетили п Геологов, измерили длину будущей канализационной сети внутри поселка и от поселка до строящего КОС Каракол. Результаты переданы менеджеру ОРП г Каракол и консультанту по проектам КПП. Основная линия КС в поселке запланирована таким образом, чтобы охватить не только 10 домохозяйств, но и другие близлежащие домохозяйства.

20.11.2024- Принял участие в онлайн совещании, организованном ОУП с участием сотрудников мэрии г Каракол, РЭС, КПП, МП «Жашылдандыруу Чарбасы», ОРП г. Каракол по вопросу уточнения технических параметров оборудования и материалов для реализации социальных задач п. Геологов. Протокол совещания прилагается.

После совещания сотрудники МП Жашылдандыруу чарбасы прибыли п Геологов, я им показал место строительства детского игрового комплекса. Отведенное место сфотографировал передал МП Жашылдандыруу чарбасы.

21.11.2024- Начертил схему водопроводной линии п. Геологов с количеством водопотребителей и по нему определена количество материалов и запчастей.

Произвел расчет размеров резервуара на 20 м<sup>3</sup> для хранения питьевой воды, уточнил диаметр и длину водоподводящей трубы из скважины и водонаправляющей трубы из резервуара, а также длину ограждения место расположения оборудования и скважины. Расчеты по нему передал консультанту по проектам КПП Завьяловой О. И.

1

Муниципальные службы представили в ОУП уточненные технические спецификации.

Также отправлена в ОУП электронный вариант журнала рассмотрения жалоб по г Каракол.



Фото 1. Автобусная остановка установленная Мэрией г Каракол 26.11.24

Фото 2. Место разворота, подлежащее расширению Мэрией г. Каракол

Специалист по связям с сообществами ОРП г Каракол

Исанов С Д

2

Приложение 1

Протокол №24 заседания Мэрии г. Каракол, КПВ, РЭС, МП «Жашылдандыруу Чарбасы», ОУП и ОРП г. Каракол по уточнению технических параметров товаров и материалов для реализации социальных задач в г. Геологов согласно МоС в рамках реализации ПУСВИК от 20 ноября 2024 года

**"Иссык-Куль саркында сууларын банккаруу" долбоору  
 Проект "Управление сточными водами Иссык-Куля"  
 Кредит №3742-KGZ/Грант №0628-KGZ**

Протокол №24 заседания Мэрии г. Каракол, КПВ, РЭС, МП «Жашылдандыруу Чарбасы», ОУП и ОРП г. Каракол по уточнению технических параметров товаров и материалов для реализации социальных задач в г. Геологов согласно МоС в рамках реализации Проекта "Управление сточными водами Иссык-Куля" (ПУСВИК) от 20 ноября 2024 года

Лист регистрации участника мероприятия. Заседание проходило в Мэрии г. Каракол, ОУП пришло участие онлайн.

**Инициатор для совещания:**

№	Рассматриваемый вопрос	Докладчик/выступающий
1	Уточнение технических спецификаций товаров и материалов для реализации социальных задач в г. Геологов согласно МоС	Осмуринов С.А. – Директор ОУП, ПУСВИК Абдыраев Ж.М. – Инженер по инфраструктуре водоотведения ОУП

**Ход обсуждения и принятие решений:**

1. Уточнение технических спецификаций товаров и материалов для реализации социальных задач в г. Геологов согласно МоС

(Осмуринов С.А., Абдыраев Ж. М., Султанов С., Камалов К., Шарипов Д.А., Жамалова О.В.)

Заседание организовано по видеоконференции ОУП.

Осмуринов С.А., Директор ОУП, ПУСВИК провел брифинг по работе по реализации социальных задач в г. Геологов. Цель заседания - уточнить технические параметры, материалы, количество товаров и деталей частей в технических спецификациях, подготовленных специалистами РЭС, КПВ, МП «Жашылдандыруу Чарбасы» г. Каракол. В рамках ПУСВИК будут закуплены все необходимые товары и материалы, указанные в технических спецификациях, которые будут подготовлены, утверждены и представлены со стороны соответствующих муниципальных служб, при этом ПУСВИК производит установку и обслуживание насоса в трансформатора, а водопроводная сеть, насосы для хранения воды, ограждения, линии электропередач и объекты игровой площадки будут установлены со стороны КПВ, РЭС и МП «Жашылдандыруу Чарбасы» соответственно по исполнению 4-а сторонами Межрайонного сотрудничества от 25.09.24. Было согласовано, как указано в МоС, что все работы, связанные со строительством и подготовкой документации и согласованиями дизайн-проекта, ДЭ, архитектурных документов, будут производиться со стороны Мэрии, а частности, соответствующими муниципальными предприятиями города Каракол.


Мэрия уже устанавливала автобусную остановку согласно МоС. Работы по дороге и л. Голголов будут производиться со стороны Мэрии после завершения работ по строительству канализационной сети, водопроводной линии и ЛЭП.

Абдыраев Ж.М.-Инженер по инфраструктуре водоотведения ОУП уточнил параметры трансформатора, технические параметры, количество, материалы изготовления товаров и материалов для строительства линии электропередач (ЛЭП) с старшим инженером РЭС г. Каракол Султановым Э., а также технические параметры детского игрового комплекса с начальником МП «Жашылдандыруу Чарбасы» Камаловым К. Было уточнено параметры погружного насоса и резервуара хранения воды и материалы для строительства игровой площадки в поселке Геологов с начальником

производственно-технического отдела КИВ Шариповов Д. А. и Директором ОУП КИВ Замковой О.И.

Встречи и обсуждения по результатам, приняты следующие решения:

1. РОС, КИВ и МП «Жаннадишаруу Чарбас» представить в ОУП уточненные утвержденные технические спецификации товаров и материалов в рамках ПУСВИК по исполнению Меморандум о сотрудничестве.
2. В рамках ПУСВИК будут закуплены все необходимые товары и материалы, указанные в указанных технических спецификациях.
3. ПУСВИК проработает успешному поставщикам глубинного насоса, трансформатора с соответствующими материалами.
4. Работы, требующие строительных работ, будут произведены со стороны Мирин соответствующими муниципальными предприятиями по исполнению 4-х стороннего Меморандум о сотрудничестве от 25.09.24.

Айырмакунов Э.А.  Первый Вице-Мэр г. Каракол  
 Омурбеков С.А.  Директор ОУП, ПУСВИК  
 Цроломат  Специализит по связям с сообществом ОУП г. Каракол  
 Нещина С.Д.   
 Алтева А.Н.  Офис-Менеджер/Переводчик ОУП г. Каракол

Приложение 1

Список участников тендерной процедуры в г. Каракол от 21.09.2024  
 СПИСОК УЧАСТНИКОВ тендерной процедуры по проекту АБР «Управление сточными водами Иссык-Куля»  
 Билдинг Восток Алматы 4-й этаж (ул.Ташкентская-108/108) или по адресу: Б.Т.МУХАММЕТОВУ Т.Т.ЫРАЙЫН ТЕНБЕКОВ  
 Адрес тендерной комиссии: Каракол, ул.Аманжол, 10/108 (ул.Ташкентская, 108/108)  
 АБР OF PARTICIPANTS of the tender notice for the procurement of the ABR for Wastewater Management Project

Таблица 1: Список по результатам тендерной процедуры в г. Каракол  
 / Table 1: List of participants of the procurement for social facilities in trading village  
 Место проведения (City): Каракол / Каракол (City): Каракол  
 Дата проведения (Date): 2024-09-21 / Дата проведения (Date): 21 September 2024  
 Количество участников (Number of participants received): 11 / Количество заявок (Number of applications received): 2

№	И.И.О. Участника (Full Name)	Пол (Gender)	Гражданство (Citizenship)	Место работы (Employer/Institution)	Контакты (Contacts)		Время подачи заявки (Application Time)
					Телефон (Phone)	Э-почта (E-mail)	
<b>Мирин г. Каракол</b>							
1	Алибеков Мирин Аманжолович	М	Каракол	Городской рынок - Каракол	7771 74014	mirin@karakol.kg	09:00
2	Насибаев Аманжол Сапарбекович	М	Каракол	Дир. отдела жилищно-коммунального хозяйства в ИИЗ Мирин г. Каракол	7771 2801111	nasibaev@karakol.kg	09:00
3	Насибаев Аманжол Сапарбекович	М	Каракол	Городской рынок - Каракол	7771 74014	nasibaev@karakol.kg	09:00
<b>Караколский район, "Жаннадишаруу Чарбас" ОУП</b>							
4	Аманжолов Елена Александровна	Ж	Каракол	Муниципалитет в Каракол	7771 12111	amanjolov@karakol.kg	09:00
5	Шарипов Дархан Аманжолович	М	Каракол	Министерство Промышленности и Энергетики Каракол	7771 12111	sharipov@karakol.kg	09:00
<b>ОУП "Жаннадишаруу Чарбас"</b>							
6	Шарипов Дархан Аманжолович	М	Каракол	Директор ОУП "Жаннадишаруу Чарбас"	7771 12111	sharipov@karakol.kg	09:00
<b>ИИЗ</b>							
7	Султанов Эдуард Аманжолович	М	Каракол	ИИЗ г. Каракол	7771 12111	sultanov@karakol.kg	09:00
<b>ОУП, Каракол, Проект "Управление сточными водами Иссык-Куля"</b>							

№	И.И.О. Участника (Full Name)	Пол (Gender)	Гражданство (Citizenship)	Место работы (Employer/Institution)	Контакты (Contacts)		Время подачи заявки (Application Time)
					Телефон (Phone)	Э-почта (E-mail)	
8	Шарипов Дархан Аманжолович	М	Каракол	Директор ОУП	7771 12111	sharipov@karakol.kg	09:00
9	Аманжолов Елена Александровна	Ж	Каракол	Министерство Промышленности и Энергетики Каракол	7771 12111	amanjolov@karakol.kg	09:00
10	Шарипов Дархан Аманжолович	М	Каракол	Специализит по связям с сообществом ОУП г. Каракол	7771 12111	sharipov@karakol.kg	09:00
<b>ОУП, Каракол, Проект "Управление сточными водами Иссык-Куля"</b>							
11	Аманжолов Елена Александровна	Ж	Каракол	Специализит по связям с сообществом ОУП	7771 12111	amanjolov@karakol.kg	09:00
12	Аманжолов Елена Александровна	Ж	Каракол	Офис-Менеджер/Переводчик ОУП	7771 12111	amanjolov@karakol.kg	09:00



**“Ысык-Көл саркынды сууларын башкаруу” долбоору**  
**Проект “Управление сточными водами Иссык-Куля”**  
**Кредит №3742-KGZ/Грант №0628 KGZ**

Отчет Специалиста по связям с сообществами ОРП г Каракол ПУСВИК

за декабрь 2024г

12.12.2024- Принял участие в онлайн совещании организованной специалистами постоянного представительства АБР КР по обсуждению плана действий ПУСВИК с участием сотрудников ОУП, ОРП г Каракол и Балыкчы, КПН.

17.12.2024- Принял участие в онлайн совещании проведенной специалистами социальным защитным мерам АБР с участием специалистами постоянного представительства АБР КР, ОУП, ОРП г Каракол и Балыкчы по вопросу экологическим и социальным защитным мерам ПУСВИК.

24.12.2024- Принял участие в онлайн совещание организованной специалистами АБР по социальным защитным мерам с участием специалистов постоянного представительства АБР КР, ОУП, ОРП г Каракол по вопросу привлечения общественной организации для проведения информационной компании о проекте для жителей г Каракол.

25.12.2024- Получил газоанализатор от руководителя команды КПН г-на Мете Чилек переданный ОУП, для проведения мониторинга запаха на территории КОС Каракол и п Геологов. Г-н Мете Чилек с переводчиком показали как пользоваться газоанализатором. Условились 8-января 2025 г на территории КОС г Каракол проводить замеры качества воздуха согласно плана Мониторинга запаха.

**Социальные задачи**

2.12 –5.12.2024-Разработанное МП «Жашылдандыруу Чарбасы» дополнение к техническим спецификациям относительно мусорных баков и отсева для детской игровой площадки отправлено в ОУП.

6.12.2024- Согласован с первым вице-мэром г Каракол Айсаракуновым Э А протокол №24 заседания по уточнению технических параметров и спецификаций по решению социальных задач п Геологов.

9.12.2024 - Менеджером ОРП г Каракол съездили в с Маман Алтын-Арашанский айыл окмоту Ак-Суйского района по вопросу выделения земельных участков под строительство насосной станции, установки трансформатора, установки детского игрового инвентаря и резервуара для питьевой воды в поселке Геологов.

19.12.2024- Проведено рабочее совещание с выездом на место земельной комиссии Ак-Суйской РГА с участием представителей Алтын-Арашанский айыл окмоту, районной архитектуры, районного отдела МЧС, КРЭС, СЭН, Каракол-Ак-Суйского филиала государственного агентства по земельным ресурсам по вопросу получения правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов для земельных участков под строительство социальных объектов в поселке Геологов. Прилагается фото 1 и 2.

9.12.2024-Согласован План мероприятий по реализации Меморандума о сотрудничестве между Аппаратом Полномочного представителя Президента КР в Иссык-Кульской области, мэрией г Каракол, Государственным учреждением «Развитие питьевого водоснабжения и водоотведения» при Службе водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и жителями поселка Геологов г Каракол, для решения социальных задач и благоустройства п Геологов от 25 сентября 2024 года.

25.12.2024- Передан вице-мэру г Каракол Айсаракунову Э. А. протокол №24 (оригинал) заседания Мэрии г Каракол, КПВ, КрЭС, МП «Жашылдандыруу Чарбасы», ОУП, ОРП г Каракол по уточнению технических параметров товаров и материалов для реализации социальных задач в п. Геологов согласно МоС в рамках реализации Проекта «Управление сточными водами Иссык-Куля» (ПУСВИК) от 20 ноября 2024 года.

26 декабря 2024 г по инициативе Менеджера ОРП г Каракол состоялась встреча в ОРП с жителями п Геологов Калиевым Б. Н. и Койчуевым Т. К. в связи с обращением Калиева Б. к Президенту КР на 3 Народном Курултае по поводу переселения. Отчет о встрече представлен в Приложении 1.



Фото 1 и 2

Специалист по связям с сообществами

Исанов С Д

ОРП г Каракол ПУСВИК

Приложение 1

**"Ысык-Куль саркылыгы сууларын банккаруу" долбоору**  
**Проект "Управление сточными водами Иссык-Куля"**  
**Кредит №3742-KGZ/Грант №0628 KGZ**

Отчет СЛО о встрече ОРП г. Каракол с жителями п. Геологов Калыевым Б.И. и Койчуевым Т. от 26-декабря 2024г

26- декабря 2024 г по инициативе Менеджера ОРП г. Каракол состоялась встреча в ОРП с жителями посевка Геологов Калыевым Б.И. и Койчуевым Т.К. в связи с обращением Калыева Б. в Президенту КР на III-Народном Курултайе по вопросу переселения (Обращение Калыева Б. от 20.12.24 представлено в Приложении 1).

Менеджер ОРП г. Каракол информировал что этот вопрос давно решенный.

Ваши доводы не вошли СЗ нового КОС и это санитарно-защитная зона не изменится. Об этом мы неоднократно вас информировали в общественных слушаниях и встречах.

Город Каракол 100 тыс. населением ждут окончания строительства нового очистного сооружения.

Социальные вопросы.

Мы работаем решением поднятых вами 6 социальных вопросов. Один из вопросов установка автобусной остановки в поселке, это уже сделано. Вы сами свидетели этого и маршрутные микроавтобусы функционируют из города.

Сейчас Алым-Арашанский айыл окмону занимается подготовкой правоустанавливающих и правоутверждающих документов под строительство насосной станции, нового трансформатора, детской игровой площадки и резервуара для питьевой воды, потому что ваш поселок территориально относится к этой айыл окмону. Как только эти документы будут готовы мы поочередно все остальные задачи выполним.

ВА представило письмо №215 от 27.12.24 относительно обращения Калыева Б.И. (Приложение 2).

Специалист по связям с сообществами,

Назим С.Д.

ОРП г. Каракол ПУСВИК

СПИСОК УЧАСТНИКОВ общественных собраний/совещаний/встречений по проекту «Управление сточными водами Иссык-Куля», финансируемого Агентством развития.

Директор Агентства развития: Айнура Абдырамановна Абдыраманова; зам. директора: КАСИМЖАН КУСМУРЗАЛИНОВИЧ

Адрес структуры: Бочка, рынок «Саркылыгы» «Алым-Арашан» ст. район Бишкек ул. д/б/п

LIST OF PARTICIPANTS of public meetings/consultations/ meetings in the framework of Issyk-Kul Wastewater Management Project


Project: Иссык-Куль саркылыгы сууларын банккаруу долбоору / Issyk-Kul Wastewater Management Project

Место проведения: ОРП г. Каракол / Issyk-Kul City

Дата проведения: 26.12.2024 / 26.12.2024

Количество участников: 4 / 4

№ п/п	И.О.Ф. Участник / Full Name	Пол		Место жительства (район/поселок) / Residence (District/Village)	Место работы/Должность / Workplace/Position	Виды участия / Types of Participation		Подпись / Signature	
		Мужской / Male	Женский / Female			Участие в собрании / Meeting Participation	Участие в совещании / Consultation Participation		
1	Калыев Б.И.	✓		пос. Геологов	Менеджер	✓		[Signature]	
2	Койчуев Т.К.	✓		пос. Геологов	Менеджер	✓		[Signature]	
3	Васильев А.И.	✓		пос. Геологов	Менеджер	✓		[Signature]	
4	Калыев Б.И.	✓		пос. Геологов	Менеджер	✓		[Signature]	
		4/0							



кормильце гуртаны айтып, ээдин койгоку биринчи кезекте чечилээр баккуну  
келе биз кутул жылдар куру убадаларды эч нерсе чечилген коомду талтуурады  
кезигишууордум жылдыр болду.  
Бизте жергиликтүүлорго 6 жылдык куугу оной болгон жок Кошума куртуштарым  
куртан жакпуз. Жашылча(жарганд) астуруй жашоо тымсыгондой абалда жашалды.  
Бул мисале босонча мурдагы облустун ийгарам укротуу окутуулугус. Ж.К. депутаттар  
Суубаев А. Уектебаев А. Букайрашип хорду. Жардам бере ала тургандыгына козу  
яттыр калды.  
Бир гана Кара-Жал айыл оокоту жана Ал-Суу райондук административия нормалды  
тандоо каттарын жазы берилти.

Биринчи эки тарыхына келгенде, республикалык министрлер кабинетине туура  
берил, (Акмалбек, Кунтур, Тарилек, Сарымал, Сентомалар) ден талтуулар жазы  
жадугунай акжары жонсонго чыккан алдырбыл.  
Проектти аягында куртушум куугу ийгарам, жерге жайгаштыруу жана кочуугу талы  
келе адында калды быстоо адырбыл.  
Сарымал суугу тостон тымсылалды куугу куртума фрункансы адырбай  
кадак Сарымалды суугу кады туу эч калып жатат.  
Бул кочуугу жана кызыл жабдан кочуу кутулды, калыктык тана жерге куугубу  
келе.  
Бул кыбылатуу маселени кудир жардамчыны ийген гана чечилгенер ийген адык,  
туурабы татаалдыкка ийгендерде жечил жерге) талтуулар постолорунун туртуулар.

- Кален Б.Н.
- Селалин Т.
- Султанов Г.Н.
- Сибирбай уулу С.
- Алибаев Ж.А.
- Сарымалов Г.
- Алиев Р.А.
- Мамытов А.
- Ирмакулов А.
- Атабаева Ж.
- Байболотов К.
- Байболотов А.
- Байболотов М.
- Байболотов Т.
- Вахрамеева Т.С.
- Тойтеминов Д.
- Темчинов А.
- Сарымалов Р.
- Калыков М.
- Кадыров М.
- Исаев К.
- Калиев Ж.
- Тойтеминов Р.



